



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
รอบเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผลการติดตามรอบเดือนธันวาคมเป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการจึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลฯ ๑
 - ส่วนที่ ๑ บทนำ
 - ความสำคัญของการติดตามแผนผลฯ ๒-๓
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลฯ ๔-๕
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลฯ ๔
 - การดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ ๔
 - การกำหนดแนวทางและวิธีการ ๕
 - การรายงานผลฯ ๖
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลฯ ๗
๕. ประโยชน์การติดตามและประเมินผลฯ ๙-๑๐

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลฯ

- การติดตามและประเมินผลฯ จาก e-Plan ๑๑-๑๒
- บัญชีแสดงผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ๑๓-๒๐
- บัญชีแสดงผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ๒๑-๕๗

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลฯ

- แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ๕๘-๖๗

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ๖๙-๗๐
- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ๗๑-๗๓
- ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวมของการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ๗๔



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารท้องถิ่น
๓. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๔. ส่งผลการประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารท้องถิ่น
๕. จัดทำหนังสือแจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้สภาท้องถิ่นทราบ
๖. จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๗. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
๘. จัดทำบันทึกข้อความเสนอประกาศพร้อมแนบประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ผู้บริหาร

ลงนาม

๙. ประกาศการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบ

/ส่วนที่ ๑...

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ มีการบริหารงานบริหารสาธารณะของท้องถิ่นตามที่ได้รับ การกระจายอำนาจจากรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถปกครองท้องถิ่นของตนเองและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ผลจากการติดตามและประเมินผลทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยนำปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผล การปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะ การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน เป็นการติดตามและประเมินผล ความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดเป้าหมายและกำหนดตัวชี้วัดเพื่อ ประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนำโครงการต่างๆ ไปดำเนินการ ตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยมีการ ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ อันจะสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์การบริหารส่วนตำบล ลำตวนกำหนดไว้หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ สำหรับ ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า การติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ การวางระบบการติดตามจึงเป็นการสร้างระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเชิงบริหารแผน และมีระบบการประเมินผลที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลการดำเนินงานบรรลุตาม เป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลที่มี

สำคัญสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการตัดสินใจเพื่อการวางแผนบริหารงานในอนาคตของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน จะต้องตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงานตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน(weaknesses)โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยู่อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใดจึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน จะต้องผลักดันเพื่อให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์โดยให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนคัดเลือก
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ดังนี้

๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา ว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑) มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน


เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีโดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

๓.๓. การรายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙(๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวนในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวนรวมถึงผู้มีส่วนได้รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุง แก้ไขแล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ การกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวน กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๑) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวน

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมของรอบที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวนภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวนกำหนดการติดตามแผน จำนวน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และรอบ ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวน

๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวนมาปฏิบัติงาน

๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องบึงงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอกระสัง และจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์กันและปฏิสัมพันธ์กันในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมภายในจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องทำจดบันทึก (record) การสังเกต (observe) หรือการวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติพฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเช่น โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ลำตวน

๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวน

๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวนจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตาครวน

๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑) ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ลำตาครวน

๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖) การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดวนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗) ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน สามารถสรุปได้ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๒๕๖ โครงการ

สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๒๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖ เดือน แรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๖๒ โครงการ

สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๑

นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน คณะผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลลำตวน ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนไว้ ดังนี้

๑. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง วางระบบการผังเมืองที่ดี

๒. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น

๔. พัฒนาศักยภาพของคน และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงาม

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ของดีตำบลลำตวน

๗. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเกษตร และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

๘. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน (Vision)

“ตำบลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม”

พันธกิจการพัฒนา (Mission)

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างสุขภาพ และอนามัยที่ดี ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้ให้กับประชาชน จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ลำตวน

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของเด็กเล็ก นักเรียน เยาวชน ประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาส และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาเครือข่ายป้องกัน ฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พันธกิจที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ เพื่อการประกอบอาชีพและการเพิ่มผลผลิตการเกษตร

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่ ๖ พัฒนาด้านการพัฒนาด้าน การเมือง การบริหาร การปกครอง โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน และมีระเบียบ วินัย พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรับปรุงและพัฒนารายได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

พันธกิจที่ ๗ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึก และตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน และจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเป็นระบบ

แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

๑. ส่งเสริมด้านการศึกษา
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยู่ดีมีสุข
๓. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจน
๔. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ
๖. ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และสะพาน
๘. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
๙. การขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ
๑๐. การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๑๑. การพัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
๑๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น
๑๓. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๑๔. การพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่
๑๕. จัดหาพัสดุในการปฏิบัติงาน
๑๖. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



ประกาศ รมต.สาธาณ
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบวันนับแต่วันที่
บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง มีดีประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รมต.สาธาณ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และ
ผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอปท. สาธาณ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอปท.สาธาณ
"ตำบลแห่งการเรียนรู้ มีสุขเกษมสันต์ มีเศรษฐกิจที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม"
ข. พันธกิจ ของอปท.สาธาณ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท.สาธาณได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬา

ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม

ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

ง. การวางแผน

อปท.สาธาณ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป
อปท.สาธาณ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	49	29,940,000.00	59	31,618,600.00	77	60,398,690.00	70	41,061,000.00	70	43,035,000.00
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬา	7	500,000.00	7	500,000.00	8	545,000.00	8	545,000.00	8	545,000.00
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	10	1,828,000.00	21	5,306,000.00	131	320,484,327.00	141	244,563,500.00	186	278,713,201.00
ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50,000.00	1	50,000.00
รวม	66	32,268,000.00	87	37,424,600.00	216	381,428,017.00	220	286,219,500.00	265	322,343,201.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอปท.สาธาณ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 58 โครงการ งบประมาณ 6,500,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	12	894,000.00
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬา	5	160,000.00
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	41	5,446,000.00
ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	-	-
รวม	58	6,500,000.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อปท.สาธาณ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสังในการดำเนินการขออนุญาตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 - 18 ติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้ง สายขาดดับในเขตพื้นที่ตำบลสาธาณ	300,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	18 แห่ง
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านในสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลสาธาณ จุดที่ 3 จากสามแยกหน้าบ้านนายเที่ยง ทุเรศรัมย์ ไปถึงสามแยกหน้าบ้าน นายวี เอ็นดู	15,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	1 แห่ง
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านในสว่าง หมู่ที่ ๕ จากสามแยกบ้านนายเที่ยง ทุเรศรัมย์ ไปทางสามแยกบ้านนายวี เอ็นดู	15,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	1 แห่ง
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อภายในอาคารประปา และขยายท่อจ่ายน้ำประปา ของบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสาธาณ	100,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพื่ออุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอ	1 แห่ง
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านสาธาณใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสาธาณ จากทางโค้งวัดบ้านสาธาณ - ไปทางสามแยกไปบ้าน สุระน้ำวัดบ้านสาธาณ	202,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนจากทางโค้งวัดบ้านสาธาณ - ไปทางสามแยกทางไปบ้าน สุระน้ำวัดบ้านสาธาณขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
6. ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านสาธาณ หมู่ที่ ๑	300,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 5 เมตร ยาว 118 เมตร หน้า 0.15 เมตร

	และจุดสาทรกรรม	จากรอยต่อถนนคสล. เดิม ที่นางางทิศ ใต้ เข็มดี ไปทางบ้านหนองวัง		โยธา, กอง ประปา		
7.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านแสงพัน หมู่ที่ 2 ค. ส่วนวน จารรอยต่อถนน คสล. เดิม - ไปทางบ้านนางางรังสี แสงโคตร	170,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 4 เมตร ยาว 83 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 0.15 เมตร
8.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านแสงพัน หมู่ที่ 2 จารรอยต่อ ถนน คสล. เดิม - ไปทางถนนลาดยาง	196,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หน้า 0.15 เมตร
9.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพรัตนกรีฑเด็ม) ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 จากบ้านนายประเสริฐ ชอนกลิ่น - ไปทางบ้านนายบอน บุญครอง	300,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มา สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 5 เมตร ยาว 118 เมตร หน้า 0.15 เมตร
10.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก ของบ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลลำดวน จากหนองจรรโลง ไปทางทิศตะวันออก ทางท้ายหจท พระรัมย์	153,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มา สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หน้า 0.15 เมตร
11.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลลำดวน จารรอยต่อถนน คสล. เดิม - ไปทางบ้านนายสมบุรณ์ จำรัมย์	130,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หน้า 0.15 เมตร
12.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชนอม) พร้อมลงหินคลุกของบ้านยาง หมู่ที่ 4 จากสี่แยกหน้าบ้านรังสี หวานรัมย์ - ไปทางที่ดินนายสะสัง หวานรัมย์	16,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มา สะดวกรวดเร็ว	ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 3.0 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร 0.15 เมตร ถนนหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร
13.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการขุดลอกหนองไผ่ ของบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลลำดวน	100,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีทางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมซึ่งในหมู่บ้าน	ปริมาณขุดลอกกว้าง 15.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
14.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านเขว หมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน จากบ้านนางสนัญญา ไปทางบ้านนายบวณ พานรัมย์	148,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มา สะดวก และรวดเร็ว	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 111.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
15.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านเขว หมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน จากบ้านเลขที่ 144 - ไปทางบ้านเลขที่ 151	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มา สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 63 เมตร หน้า 0.15 เมตร
16.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำบริเวณของบ้านเขว ของบ้านเขว หมู่ที่ 6 วางท่อลอดระบายน้ำแบบแถวเดี่ยว	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มา สะดวกรวดเร็ว	ขนาดท่อกว้าง 0.60 เมตร ยาว 33 เมตร หน้า 0.15 เมตร จำนวน 18 จุด
17.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชนอม) พร้อมลงหินคลุก ของบ้านกระเจา หมู่ที่ 7 จากบ้านเลขที่ 42 ถึงคลองสายลาด	300,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มา สะดวก และรวดเร็ว	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 620 00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำ แบบแถวเดี่ยวขนาดท่อ 0.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 4 จุด
18.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านประจู่ หมู่ที่ 8 จากบ้านนางเพ็ญ ทองนำ ไปทางบ้านนางฉลมัย ทองนำ	52,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร หน้า 0.15 เมตร
19.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ของบ้านประจู่ หมู่ที่ 8 ตำบลลำดวน	221,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ในศาลาหมู่บ้านมีความเรียบร้อยและสวยงาม	กว้าง ปูกระเบื้องพื้นอาคารกว้าง 12.50 เมตร ยาว 15.50 เมตร พร้อมปูกระเบื้องพื้นพระขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 0.57 เมตร 15 เมตร
20.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านกระโดน หมู่ที่ 9 จารรอยต่อถนน คสล. เดิม - ไปทาง คุ้มบ้านสวาย	300,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 5 เมตร ยาว 118 เมตร หน้า 0.15 เมตร
21.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชนอม) พร้อมลงหินคลุก ของบ้านหินโคก หมู่ที่ 10 จากที่หักงษ์ขี้มันหินโคก - ไปทางห้วยกระสัง	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,339.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ผิวถนนหินคลุกกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,339.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร 0.15 เมตร
22.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ พร้อมปลูกของบ้านหินโคก หมู่ที่ 10 จากหน้าโรงเรียนบ้านยาง - ไปทางบ้านนางพิง พะนิรัมย์	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ระบายน้ำที่ทางระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วมซึ่งในบริเวณหมู่บ้าน	ปากรางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 427 เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อมทางข้าม จำนวน 7 จุด
23.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก ของบ้านปู หมู่ที่ 11 จากถนนลาดยางสายกระสัง - โนนจำปา - ไปทางที่นา นายชวณ พะนิรัมย์	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มา สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร และผิวถนนกว้าง 2.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร
24.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก ของบ้านปู หมู่ที่ 11 จากถนนลาดยางสายบ้านหนองไผ่ ไปทางที่นา นายชวณ พะนิรัมย์	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มา สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 2 เมตร ยาว 350 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร
25.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านปู หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวน จารรอยต่อถนน คสล. เดิมบ้านเลขที่ 20 - ไปทางที่นางางสกุล สารวมจิตร	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวกและรวดเร็ว	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร
26.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (รางยูนิฟายด์) ของบ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลลำดวน จารรอยต่อวางระบายน้ำ เดิม - ไปทางบ้านเลขที่ 34	147,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ทางระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำท่วมซึ่งในบริเวณหมู่บ้าน	ขนาดปากรางภายในกว้าง 0.30 เมตร ยาว 228 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
27.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและจุดสาทรกรรม	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (รางยูนิฟายด์) ของบ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลลำดวน จากบ้านเลขที่ 280 - ไปทางบ้านเลขที่ 37	152,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ทางระบายน้ำได้สะดวกและป้องกันน้ำท่วมซึ่งในหมู่บ้าน	ขนาดปากรางภายในกว้าง 0.30 เมตร ยาว 228 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร

28.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างปรับปรุงคานงลงหินคลุก พร้อมดินถมถมขยายทางข้ามลำห้วย ของบ้านตาเถียง หมู่ที่ 14 ตำบลลำดวน บริเวณคลองสายลวด	213,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดถนนดิน (ดินถม) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และขมบนทางข้ามลำห้วยขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร เมตร
29.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาศาลาปูตา ของบ้านตาเถียง หมู่ที่ 14 ตำบลลำดวน	100,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่	ก่อสร้างรั้วพื้บึงไปรั้วขนาดรั้วกว้างช่วงเสาขงละ 2.00 เมตรสูง 1.50 เมตร จำนวน 14 ช่อง พร้อมก่อสร้างผนัง คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 14 เมตร สูง 0.40 เมตร พร้อมก่อสร้างประตูรั้วเหล็กทางเข้าศาลา ฯ ขนาด 2.00 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 1 ชุด
30.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อประปา ฯ ของบ้านหนองเข้เสา หมู่ที่ 15 ตำบลลำดวน จากบ้านนายเกียรติศักดิ์ คำน้อยทอง - ไปฝั่งทางสามแยกไปโรงสีชุม	162,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มาประปาใช้อย่างเพียงพอ	ขยายท่อประปาขนาดท่อกว้าง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 แบบบานหัวระยะทางยาว 950.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร
31.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านหนองเข้เสา หมู่ที่ 15 ตำบลลำดวน จากรอยต่อถนนลาดยาง - ไปทางทิศตะวันออก - ไปทางบ้านนางชาน วงจันทร์	179,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
32.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านลำดวนใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลลำดวน จากรอยต่อถนน คสล. เดิม บ้านเลขที่ 88 ของนางขวัญจิต คำสังรัมย์ - ไปทางสามแยกศาลาบ้านลำดวนใต้	120,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
33.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ตำบลลำดวน จากถนนลาดยาง - ไปทางบ้านนางเสียม รรัมย์	210,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้การสัญจรไป - มา สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
34.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างวางท่อลวดระบายน้ำของบ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 ตำบลลำดวน บริเวณสี่แยกหน้าบ้านบุญเลิศบรรจกรณ	17,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีทางระบายน้ำได้ดีและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางท่อลวดระบายน้ำ แบบแควเดี่ยวขนาดท่อกว้าง 0.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมก่อสร้างผิวถนนบ คสล. ทดแทนบริเวณวางท่อ ผิวถนนกว้าง 2.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
35.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ตำบลลำดวน จากบ้านนางเกว ทช นวนรัมย์ - ไปทางบ้านนางสมพร โจนรัมย์	70,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างง่ทั่วถึงทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 102 เมตร
36.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างปรับปรุงคานงลงหินคลุก ของบ้านศรีสมาน หมู่ที่ 18 ตำบลลำดวน จำนวน 2 จุด	290,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและรวดเร็ว	จุดที่ 1 จากจากฝั่งทิศเหนือ จากรอยต่อถนนหินคลุกเดิม - ไปทางที่นายเจริญ พันธ์รัมย์ ผิวถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จุดที่ 2 จากฝั่งทิศใต้ จากรอยต่อถนนหินคลุกเดิม - ไปทางที่นางนางสุจิตรา ชนมส ผิวถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
37.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างลานจอดรถสำหรับคนพิการบริเวณด้านข้างห้องประชุม	30,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจาก อบต. ลำดวน	ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
38.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ	120,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจาก อบต. ลำดวน	ขนาดทางลาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมพื้นทรายล้าง พร้อมราวจับแอสแตง และสัญลักษณ์ คนพิการ ฯ จำนวน 2 ชุด
39.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างทางเข้าออก ห้องน้ำสำหรับคนพิการ	30,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ อบต. ลำดวน	ผิวถนนกว้าง 2.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม คสล. ทางเชื่อมกว้าง 1.3 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
40.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน - ทางเข้าบ้านพักองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน	388,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีเส้นทางสัญจรไป - มาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร
41.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 ตำบลลำดวน จากบ้านนาดิน รัตนะดี - ไปทางบ้านนางเถิง กิ่งแก้ว	200,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไป - มาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร
42.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนความเสียหายสำหรับคู่ประสมภัยจากกร อปท.	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถต่างๆ ของสำนักงาน อบต.ลำดวน	1 แห่ง
43.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จฯ	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเตรียมความพร้อมในงานรับเสด็จฯ	1 แห่ง
44.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าธรรมเนียมสอนเขต/วังวัดที่ดิน/ออก นสล. จากการสอนแนวเขตในพื้นที่ตำบลลำดวน และค่าธรรมเนียมที่ดินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	40,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อแสดงแนวเขตที่สาธารณในพื้นที่ตำบลลำดวนให้ชัดเจน	1 แห่ง
45.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง	10,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	18 แห่ง
46.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างของสมาชิกสภาฯ และ ผู้บริหารท้องถิ่น	334,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเตรียมการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง/กรณีครบวาระของสมาชิกสภา อบต.และผู้บริหารท้องถิ่น	18 แห่ง
47.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนารวมของบุคลากร	380,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนัก	เพื่อให้พัฒนาศักยภาพ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ผู้ป่ชุมชน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง ฯลฯ ฝึกอบรมและศึกษาดู	1 แห่ง

-๑๖-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	พัฒนาท้องถิ่น	งบอุดหนุน	งานปลัด อบต.	งานนอกสถานที่ และนำความรู้ ประสบการณ์มาบูรณาการภายในองค์กร	จำนวน
48.	ด้านเมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	10,000.00	สำนักปลัด อบต., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้อำเภอกระสังดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	1 แห่ง
49.	ด้านเมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและผู้สนใจ	20,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	จำนวนประชาชนที่สนใจที่เข้าร่วมโครงการ	1 ครั้งต่อปี
50.	ด้านเมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน	20,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลลำดวน	ปีละ 1 ครั้ง
51.	ด้านเมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรบริหารส่วนตำบลลำดวน (พัฒนาสุขภาพสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ)	20,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ	ดำเนินการจัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง
52.	ด้านเมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญในสาธารณะประโยชน์	20,000.00	กองส่งเสริมการเกษตร	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ปทุมชน	18 แห่ง
53.	ด้านเมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	0.00	สำนักปลัด อบต., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ในเขตพื้นที่ อบต.ลำดวน	18 แห่ง
54.	ด้านการศึกษา เชิงวัฒนธรรมและกีฬา	ค่าใช้จ่ายในโครงการ เข้าร่วมจัดงานวันพืชมงคลของจังหวัดบุรีรัมย์และงานกาชาดประจำปี	50,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	ปีละ 1 ครั้ง
55.	ด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและกีฬา	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระสังตามโครงการจัดงาน พิธีและงานรัฐพิธีอำเภอกระสัง	20,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และดำรงไว้ซึ่งงานพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ	ประจำปี
56.	ด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและกีฬา	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น	ปีละ 1 ครั้ง
57.	ด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและกีฬา	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ	30,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม	ปีละ 1 ครั้ง
58.	ด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและกีฬา	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เทียนพรรษา	50,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม	ปีละ 1 ครั้ง

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต. ลำดวน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการกอหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จำนวนเงิน 5,971,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 32 โครงการ จำนวนเงิน 5,004,839 ล้านบาท สามารถจ่ายแก่ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การกอหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	8	531,098.10	8	531,098.10
ด้านการศึกษาเชิงวัฒนธรรมและกีฬา	2	28,707.00	2	28,707.00
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	27	4,939,533.42	22	4,445,033.42
ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ				
รวม	37	5,499,338.52	32	5,004,838.52

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ลำดวน ที่มีการกอหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง	300,000.00	274,033.42	274,033.42	25,966.58
2.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	21) โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อภายในอาคารประปา ของบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลลำดวน	100,000.00	99,000.00	99,000.00	1,000.00
3.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	30) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านลำดวนใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลลำดวน จากทางโค้งวัดบ้านลำดวน ไปทางสามแยกบ้านสุระนำวัดบ้านลำดวน	202,000.00	179,000.00	179,000.00	23,000.00
4.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านลำดวน หมู่ที่ 1 ตำบลลำดวน จากรอยต่อถนน คสล. เดิม ไปทางที่นางทัศนีย์ เข็มดี ไปทางหนองวังขี้	300,000.00	297,000.00	297,000.00	3,000.00
5.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	02) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านแสงพัน หมู่ที่ 2 ตำบลลำดวน จากรอยต่อถนน คสล. เดิม ไปทางบ้านบางมะลิ แสงโคตร	170,000.00	168,000.00	168,000.00	2,000.00
6.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	03) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านแสงพัน หมู่ที่ 2 ตำบลลำดวน จากรอยต่อถนน คสล. เดิม ไปทางถนนลาดยาง	196,000.00	193,000.00	193,000.00	3,000.00

-๑๗-

7.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	04) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลลำดวน	300,000.00	297,000.00	297,000.00	3,000.00
8.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	05) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก ของบ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลลำดวน จากหนองจรรโลงไปทางทิศตะวันออก ไปทางที่นายพร ทะเวรัมย์	153,000.00	152,000.00	152,000.00	1,000.00
9.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	06) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลลำดวน จากรอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านนายสมบุรณ์ จาริมย์	130,000.00	128,000.00	128,000.00	2,000.00
10.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	07) โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชนบท) พร้อมลงหินคลุก ของบ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลลำดวน จากสี่แยกหน้าบ้านนางสรีด ทะนวนรัมย์ ไปทางที่ดินนายสะอั้ง ทะเวรัมย์	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
11.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	09) โครงการขุดลำห้วยไฟของบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลลำดวน จากรอยต่อขุดลอกเดิม ไปทางท่าบ่อดิน	100,000.00	94,000.00	94,000.00	6,000.00
12.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านแซว หมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน จากบ้านนางอภัยญา ไปทางบ้านนายบวณ พานรัมย์	148,000.00	147,000.00	147,000.00	1,000.00
13.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	13) โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชนบท) พร้อมลงหินคลุก ของบ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน จากบ้านเลขที่ 42 ซิงคลองสายลาวด	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
14.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	15) โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ของบ้านประจักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลลำดวน	221,000.00	200,000.00	200,000.00	21,000.00
15.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลลำดวน จากรอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทางคุ้มสว่าง	300,000.00	297,000.00	297,000.00	3,000.00
16.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	23) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพีไฟปิด) ของบ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลลำดวน จากรอยต่อวางระบายน้ำเดิม ไปทางบ้านเลขที่ 34	147,000.00	144,000.00	144,000.00	3,000.00
17.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	24) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพีไฟปิด) ของบ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลลำดวน จากบ้านเลขที่ 280 ไปทางบ้านเลขที่ 37	152,000.00	148,000.00	148,000.00	4,000.00
18.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	25) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก ของบ้านตาเื้อง หมู่ที่ 14 ตำบลลำดวน	213,000.00	211,000.00	211,000.00	2,000.00
19.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	27) โครงการก่อสร้างขยายเขตชลประทานของบ้านหนองเข้เสา หมู่ที่ 15 ตำบลลำดวน จากบ้านนายเกียรติศักดิ์ คันยั้งทอง ไปทางสามแยกไปโรงเรียน	162,000.00	160,000.00	160,000.00	2,000.00
20.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	28) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านหนองเข้เสา หมู่ที่ 15 ตำบลลำดวน จากรอยต่อถนนลาดยาง ไปทางทิศตะวันออก ไปทางบ้านนางยุวน วงจันทร์	179,000.00	178,000.00	178,000.00	1,000.00
21.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	29) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านลำดวนใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลลำดวน จากรอยต่อถนน คสล.เดิม บ้านเลขที่ 88 นางขวัญจิต คำสิงรัมย์ ไปทางสามแยกศาลาบ้านลำดวนใต้	120,000.00	118,500.00	0.00	1,500.00
22.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	31) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ตำบลลำดวน จากถนนลาดยาง ไปทางบ้านนางเลื่อม วรัมย์	210,000.00	208,000.00	208,000.00	2,000.00

23.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	34) โครงการก่อสร้างปรับปรุงส่วนแปลงหินคลุก ของบ้านศรีสวน หมู่ที่ 18 ตำบลลำตวน จำนวน 2 จุด	290,000.00	288,000.00	288,000.00	2,000.00
24.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	36) โครงการก่อสร้างลานรื้อสำหรับบริการ บริเวณด้านข้างห้องประชุม	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
25.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	38) โครงการก่อสร้างทางเข้าออกห้องน้ำสำหรับคนพิการ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
26.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	35) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ลำตวน จากรอยต่อถนนคสล.เดิม ไปทางเข้าบ้านพักฯ	388,000.00	385,000.00	385,000.00	3,000.00
27.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	22) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 ตำบลลำตวน จากบ้านนางดิน รัตนคี ถึงบ้านนางเรียง กิ่งแก้ว	200,000.00	198,000.00	198,000.00	2,000.00
28.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าธรรมเนียมสอบเขต/รังวัดที่ดิน/ ออก น.ส.ล.	40,000.00	16,880.00	16,880.00	23,120.00
29.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	334,000.00	304,351.10	304,351.10	29,648.90
30.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทอดนวดตนเอง ทอดนาชุมชน สุภาพพัฒนาท้องถิ่น	380,000.00	153,200.00	153,200.00	226,800.00
31.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรส่วนท้องถิ่นอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
32.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	20,000.00	13,815.00	13,815.00	6,185.00
33.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	20,000.00	14,070.00	14,070.00	5,930.00
34.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	20,000.00	9,250.00	9,250.00	10,750.00
35.	ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	20,000.00	9,532.00	9,532.00	10,468.00
36.	ด้านอาคารห้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬา	อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
37.	ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬา	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565	50,000.00	8,707.00	8,707.00	41,293.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565
 อบต.ลำตวน กระสัง จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	70	43,035,000.00	12	894,000.00	8	531,098.10	8	531,098.10
2.ด้านอาคารห้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬา	8	545,000.00	5	160,000.00	2	28,707.00	2	28,707.00
3.ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม	186	278,713,201.00	41	5,446,000.00	27	4,939,533.42	22	4,445,033.42
4.ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	1	50,000.00	-	-	-	-	-	-
รวม	265	322,343,201.00	58	6,500,000.00	37	5,499,338.52	32	5,004,838.52

ข. ผลการดำเนินงาน

อบต.ลำตวน ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

อปท. ใช้ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

ข. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
ไม่พบข้อมูล				

2. คณะกรรมการ ติดตามแผน

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
ไม่พบข้อมูล				

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไม่พบข้อมูล				
-------------	--	--	--	--

-๑๕-

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
ใบพิมพ์ข้อมูล				

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.สาวดแหราม เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ดอนสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

นายก อบต.สาวดวน

ข้อมูล ณ 25/11/2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 อบต.ลำดวน กระสัง จ.บุรีรัมย์

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี												
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25	2,510,000.00	26	2,430,000.00	37	9,159,690.00	35	3,042,000.00	35	3,034,000.00	158	20,175,690.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	50,000.00	1	50,000.00	2	210,000.00	2	210,000.00	2	210,000.00	8	730,000.00
แผนงานการศึกษา	8	9,000,000.00	17	9,279,000.00	20	9,879,000.00	17	9,479,000.00	17	9,279,000.00	79	46,916,000.00
แผนงานสาธารณสุข	5	820,000.00	5	820,000.00	5	820,000.00	5	820,000.00	5	820,000.00	25	4,100,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	170,000.00	4	210,000.00	4	210,000.00	4	210,000.00	4	192,000.00	20	992,000.00
แผนงานการเกษตร	2	100,000.00	2	100,000.00	3	60,000.00	3	60,000.00	3	60,000.00	13	380,000.00
แผนงานงบประมาณกลาง	4	17,290,000.00	4	18,729,600.00	6	40,060,000.00	4	27,240,000.00	4	29,440,000.00	22	132,759,600.00
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬา												
แผนงานสาธารณสุข	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7	500,000.00	7	500,000.00	8	545,000.00	8	545,000.00	8	545,000.00	38	2,635,000.00
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรและอุตสาหกรรม												
แผนงานทะเลและชุมชน	1	500,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	5	2,500,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9	1,328,000.00	20	4,806,000.00	130	319,984,327.00	140	244,063,500.00	185	278,213,201.00	484	848,395,028.00
แผนงานการเกษตร	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ												
แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	50,000.00	1	50,000.00	2	100,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
แผนงานการศึกษา	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	66	32,268,000.00	87	37,424,600.00	216	381,428,017.00	220	286,219,500.00	265	322,343,201.00	854	1,059,683,318.00

ข้อมูล ณ 25/11/2565

บัญชีแสดงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,500,000	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.64-ต.ค.65		14,113,200.00	386,800	/	-	-	/	-	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,700,000	-	-	"	"		4,324,600.00	375,400	/	-	-	/	-	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000				"		92,000.00	28,000	/	-	-	/	-	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	2,300	-	-	"	"		0.00	2,300	-	-	/	-	/	
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	265,000	-	-	"	"		265,000.00	0	/	-	-	/	-	
รวมงบกลาง		19,587,300						18,794,800.00	792,500						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,000	21,000	-	สำนักปลัด	ต.ค.64-ต.ค.65		204,717.15	24,283	/	-	-	/	-	
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	20,000	-	-	"	"		0.00	20,000	-	-	/	-	/	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย	20,000	-	-	"	"		0.00	20,000	-	-	/	-	/	
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	80,000	-	-	"	"		55,410.00	24,590	/	-	-	/	-	
5	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับ เสด็จฯ	20,000	-	-	"	"		0.00	20,000	-	-	/	-	/	
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	600,000	266,000	-	"	"		304,351.10	295,649	/	-	-	/	-	
7	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสินไหม ทดแทนความเสียหายสำหรับ ผู้ประสบภัยจากรถของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	-	-	"	"		0.00	20,000	-	-	/	-	/	
8	ค่าธรรมเนียมศาล	10,000	-	-	"	"		0.00	10,000	-	-	/	-	/	
9	ค่าธรรมเนียมในการสอบเขต/ รังวัดที่ดิน/ออก นสล.	40,000	-	-	"	"		16,880.00	23,120	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10	ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	5,000	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.64-ต.ค.65		4,000.00	1,000	/	-	-	/	-	
11	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	70,000	-	100,000	สำนักปลัด	"		99,600.00	70,400	/	-	-	/	-	
12	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ พัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน สู่ การพัฒนาท้องถิ่น	100,000	20,000	300,000	สำนักปลัด	"		153,200.00	226,800	/	-	-	/	-	
13	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	-	-	"	"		48,207.00	1,793	/	-	-	/	-	
14	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	10,000	-	-	"	"		10,000.00	0	-	-	/	-	/	
รวม		1,295,000	307,000	400,000				896,365	757,635						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการจัดประชุมเพื่อ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง	10,000	-	-	สำนักปลัด	ธ.ค.64-ก.ย.65		0.00	10,000	/	-	-	/	-	ดำเนินการ โดย ไม่ใช้ เงิน งบประ มาณ

1.3 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,000	-	-	กองคลัง	ธ.ค.64-ก.ย.65		255,948.35	26,051.65	/	-	-	/	-	ผูกพัน 18,000 บาท
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5,000	-	-	"	"		1,340.00	3,660	/	-	-	/	-	
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	50,000	-	-	"	"		26,864.00	23,136	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผน*	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	30,000	-	80,000	กองคลัง	ธ.ค.64-ก.ย.65		82,900.00	27,100.00	/	-	-	/	-	
5	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปี 2565	30,000	30,000	-	"	พ.ย.64-ก.ย.65		0.00	0	-	-	/	-	/	
6	โครงการประชาสัมพันธ์ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ ภาษีป้าย เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลำตวน	10,000	-	-	"	พ.ย.64-เม.ย.65		8,250.00	1,750	/	-	-	/	-	
7	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีรายได้และ ออกให้บริการรับชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000	-	-	"	"		0.00	20,000	-	-	/	-	/	
8	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000	-	-	"	"		3,330.00	11,670	-	-	/	-	/	
รวม		460,000	30,000	80,000				378,632	113,368						

1.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	25,000	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.64-ต.ค.65		0.00	25,000.00	-	-	/	-	/	
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	25,000	-	-	"	"		24,000.00	1,000.00	/	-	-	/	-	
3	โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะ ซ้อมแผนการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	30,000	-	-	"	"		28,785.00	1,215.00	/	-	-	/	-	
4	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความ ปลอดภัยในช่วงเทศกาล	20,000	-	-	"	"		18,864.00	1,136.00	/	-	-	/	-	
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	-	-	"	"		59,400.00	600	/	-	-	/	-	
รวม		160,000	0	0				131,049	28,951	/	-	-	/	-	

1.5 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ต.ค.65		10,000.00	0.00	/	-	-	/	-	
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5,000	-	-	"	"		0.00	5,000.00	-	-	/	-	/	
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	20,000	-	-	"	"		2,560.00	17,440.00	/	-	-	/	-	
4	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000	-	30,000	"	"		9,000.00	31,000.00	/	-	-	/	-	
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	-	-	"	"		2,000.00	8,000	/	-	-	/	-	
รวม		55,000	0	30,000				23,560	61,440						

1.5.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ต.ค.65		0.00	10,000.00	-	-	/	-	/	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	38,430	-	-	"	"		15,910.00	22,520.00	/			/		
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องแบบนักเรียน	27,000	-	-	"	"		11,100.00	15,900.00	/			/		
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	18,000	-	-	"	"		7,400.00	10,600.00	/			/		
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ การเรียน	18,000	-	-	"	"		7,400.00	10,600	/			/		
6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	30,000	-	-	"	"		28,876.00	1,124	/			/		
7	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.	40,000	-	-	"	"		0.00	40,000	-	-	/	-	/	
8	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด กิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2565	100,000	-	-	"	"		0.00	100,000	-	-	/	-	/	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
9	ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อปท.	161,500	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ต.ค.65		0.00	161,500	/	-	-	/	-	
10	ค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน	210,700	-	-	"	"		111,300.00	99,400	/	-	-	/	-	
11	ค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด	298,410	-	-	"	"		176,400.00	122,010	/	-	-	/	-	
12	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	20,000	-	-	"	"		3,900.00	16,100	/	-	-	/	-	
13	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านแซวประดู่	344,400	-	-	"	"		295,932.00	48,468	/	-	-	/	-	
14	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านโนนสว่าง	390,600	-	-	"	"		362,082.00	28,518	/	-	-	/	-	
15	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านยาง	756,000	-	-	"	"		729,750.00	26,250	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
16	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านลำดวน	970,200	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ต.ค.65		898,800.00	71,400	/	-	-	/	-	
17	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านแสงพันกระเจา	896,400	-	-	"	"		554,400.00	342,000	/	-	-	/	-	
18	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านหนองพลวง	844,200	-	-	"	"		804,300.00	39,900	/	-	-	/	-	
19	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดแซวประดู่	189,000	-	-	"	"		115,185.00	73,815	/	-	-	/	-	
20	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	201,600	-	-	"	"		134,526.00	67,074	/	-	-	/	-	
21	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดลำดวน	239,400	-	-	"	"		175,497.00	63,903	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
22	อุดหนุนสำหรับค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขวประดู่	11,610	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ต.ค.65		6,880.00	4,730	/	-	-	/	-	
23	อุดหนุนสำหรับค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านหนองพลวง	12,900	-	-	"	"		8,600.00	4,300	/	-	-	/	-	
24	อุดหนุนสำหรับค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านลำตวน	15,050	-	-	"	"		9,890.00	5,160	/	-	-	/	-	
25	อุดหนุนสำหรับค่า เครื่องแบบนักเรียนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขว ประดู่	9,000	-	-	"	"		4,800.00	4,200	/	-	-	/	-	
26	อุดหนุนสำหรับค่า เครื่องแบบนักเรียนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด บ้านหนองพลวง	9,000	-	-	"	"		6,000.00	3,000	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
27	อุดหนุนสำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	10,500	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ต.ค.65		6,900.00	3,600	/	-	-	/	-	
28	อุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขวประดู่	76,500	-	-	"	"		45,900.00	30,600	/	-	-	/	-	
29	อุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	81,600	-	-	"	"		52,700.00	28,900	/	-	-	/	-	
30	อุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	96,900	-	-	"	"		76,500.00	20,400	/	-	-	/	-	
31	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขวประดู่	6,000	-	-	"	"		3,200.00	2,800	/	-	-	/	-	
32	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	6,000	-	-	"	"		4,000.00	2,000	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
33	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือ เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดลำดวน	7,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ต.ค.65		4,600.00	2,400	/	-	-	/	-	
34	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดเขวประดู่	6,000	-	-	"	"		3,200.00	2,800	/	-	-	/	-	
35	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	6,000	-	-	"	"		4,000.00	2,000	/	-	-	/	-	
36	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดลำดวน	6,000	-	-	"	"		4,600.00	1,400	/	-	-	/	-	
รวมเป็นเงิน		6,163,900	0	0				4,674,528	1,489,372						

1.6 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ	10,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ต.ค.65		0.00	10,000.00	-	-	/	-	/	
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000	-	-	"	"		0.00	10,000.00	-	-	/	-	/	
รวม		20,000	0	0				0	20,000						

1.6.1 แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.64-ต.ค.65		29,706.68	60,293.32	/	-	-	/	-	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะลดมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	30,000	-	-	"	"		24,905.00	5,095.00	/	-	-	/	-	
3	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	20,000	-	-	"	"		3,750.00	16,250.00	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	20,000	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.64-ต.ค.65		0.00	20,000.00	-	-	/	-	/	
5	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000	-	-	"	"		0.00	10,000.00	-	-	/	-	/	
6	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	230,000	-	-	"	"		222,403.40	7,596.60	/	-	-	/	-	
7	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	90,000	-	-	"	"		82,230.00	7,770.00	/	-	-	/	-	
8	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	-	-	"	"		13,797.25	16,202.75	/	-	-	/	-	
9	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกระสังโครงการ ป้องกันและปราบปรามยา เสพติดในพื้นที่อำเภอ กระสัง	20,000	-	-	"	"		20,000.00	0.00	/	-	-	/	-	
10	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านงานสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๘	360,000	-	-	"	"		360,000.00	0	/	-	-	/	-	
รวม		900,000	0	0				756,792	143,208						

1.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.64-ต.ค.65		0.00	2,500.00	-	-	/	-	/	
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	25,000	-	-	"	"		7,440.00	17,560.00	/	-	-	/	-	
3	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	50,000	-	5,000	"	"		52,332.00	2,668	/	-	-	/	-	
4	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง	20,000	-	-	"	"		20,000.00	0	/	-	-	/	-	
5	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	10,000	-	-	"	"		10,000.00	0	/	-	-	/	-	
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตขององค์กร บริหารส่วนตำบลลำดวน	20,000	-	-	"	"		10,000.00	10,000	/	-	-	/	-	
รวม		127,500	0	5,000				99,772	32,728						

1.8 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,000	-	-	กองช่าง	ต.ค.64-ต.ค.65		0.00	80,000.00	-	-	/	-	/	
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	-	-	"	"		0.00	5,000.00	-	-	/	-	/	
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกระสัง	300,000	-	-	"	"		274,033.42	25,966.58	/	-	-	/	-	
รวม		385,000	0	0				274,033	110,967						

1.9 แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และผู้ที่สนใจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	20,000	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.64-ต.ค.65		13,815.00	6,185.00	/	-	-	/	-	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ศักยภาพเด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	20,000	-	-	"	"		14,070.00	5,930.00	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	20,000	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.64-ต.ค.65		9,250.00	10,750.00	/	-	-	/	-	
4	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	20,000	-	-	"	"		0.00	20,000.00	/	-	-	/	-	
	รวม	80,000	0	0				37,135	42,865	/	-	-	/	-	

1.10 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร/งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการบริหารจัดการน้ำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	20,000	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.64-ต.ค.65		0	20,000	-	-	/	-	/	
2	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	-	-	"	"		0	5,000	-	-	/	-	/	
3	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัน สำคัญต่าง ๆ	20,000	-	-	"	"		9,532	10,468	/	-	-	/	-	
4	โครงการก่อสร้าง โรงเรือนเพาะชำพร้อมเดิน ระบบน้ำ	30,000	20,000	-	"	"		0	10,000	-	-	/	-	/	
5	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0	-	20,000	"	"		12,000	8,000	/	-	-	/	-	
รวม		75,000	20,000	20,000				21,532	53,468						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565	250,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ต.ค.65		0.00	250,000	-	-	/	-	/	
รวม		250,000						0.00	250,000						

2.1.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการเข้าร่วมจัดงานวันไหว้ ผู้เฒ่าผู้แก่ของดีเมืองกระสัง และงานกาชาด ประจำปี งบประมาณ 2565	50,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ต.ค.65		0.00	50,000	-	-	/	-	/	
2	โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา ประจำปี งบประมาณ 2565	50,000	-	-	"	"		8,707.00	41,293	/	-	-	/	-	
3	โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565	30,000	-	-	"	"		0.00	30,000	-	-	/	-	/	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีขึ้น เขาพนมรุ้ง	10,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ต.ค.65		0.00	10,000.00	-	-	/	-	/	
5	อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอกระสัง ตาม โครงการสนับสนุนการจัดงาน พระราชพิธีและงานรัฐพิธี	20,000	-	-	"	"		20,000.00	0.00	-	-	/	-	/	
รวม		160,000	0	0				28,707	131,293						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	-	100,000	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ต.ค.65		42,761.80	57,238.20	/	-	-	/	-	
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	15,000	-	-	"	"		1,984.00	13,016	/	-	-	/	-	
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000	42,000	-	"	"		20,030.00	137,970	/	-	-	/	-	
4	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	15,000	-	-	"	"		8,800.00	6,200	/	-	-	/	-	
รวม		230,000	42,000	100,000				73,576	214,424						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านลำดวน หมู่ที่ 1 ตำบลลำดวน จาก รอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทางที่ นานางทัศนีย์ เข้มดี ไปทางหนอง รัักษ์	300,000	-	-	ม.1/กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.65		297,000.00	3,000.00	/	-	-	/	-	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านแสง พัน หมู่ที่ 2 ตำบลลำดวน จาก รอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทาง บ้านนางมะลิ แสงโคตร	170,000	-	-	ม.2/กองช่าง	"		168,000.00	2,000.00	/	-	-	/	-	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านแสง พัน หมู่ที่ 2 ตำบลลำดวน จาก รอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทาง ถนนลาดยาง	196,000	-	-	"	"		173,000.00	23,000.00	/	-	-	/	-	
4	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบล ลำดวน	300,000	-	-	ม.3/กองช่าง	"		297,000.00	3,000.00	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ลงหินคลุก ของบ้านยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำตวน จากหนองจรโรง ไปทางทิศตะวันออก ไปทางที่นา นายทร ทะเรรัมย์	153,000	-	-	ม.4/กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.65		152,000.00	1,000.00	/	-	-	/	-	
6	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลลำตวน จาก รอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทาง บ้านนายสมบูรณ์ จำรัมย์	130,000	-	-	"	"		128,000.00	2,000.00	/	-	-	/	-	
7	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชน ถม) พร้อมลงหินคลุกของบ้าน ยาง หมู่ที่ 4 ตำบลลำตวน จากสี่ แยกหน้าบ้านนางสงัด วัฒน รัมย์ ไปทางที่ดินนางสะอั้ง ทะเร รัมย์	16,000	-	-	"	"		0.00	16,000.00	-	-	/	-	/	ผูกพัน 16,000 บาท
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ของบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลลำตวน จากหน้า บ้านนายเพียง ทรศรีรัมย์ ไปทาง สามแยกหน้าบ้านนายวิ เอ็นดู	220,000	205,000	-	ม.5/กองช่าง	"		0.00	15,000	-	-	/	-	/	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลลำตวน	0	0	99,000	ม.8/กองช่าง	ก.พ.-เม.ย.65		0.00	99,000	-	-	/	-	/	ผูกพัน 99,000 บาท

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10	โครงการขุดลำห้วยไฟของบ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลลำดวน จากรอยต่อขุดลอกเดิมไปทาง ทำนบกดิน	100,000	-	-	ม.5/กองช่าง	ก.พ.-เม.ย.65		94,000.00	6,000	/	-	-	/	-	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก คสล.ของบ้านแซว หมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน จากบ้าน นางสนัญญา ไปทางบ้านนายบวย พานรัมย์	148,000	-	-	ม.6/กองช่าง	"		147,000.00	1,000	/	-	-	/	-	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก คสล.ของบ้านแซว หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน จาก บ้านเลขที่ ๑๔๔ ไปทางบ้านเลขที่	106,000	106,000	-	ม.7/กองช่าง	"		0.00	0	-	-	/	-	/	
13	โครงการก่อสร้างวางท่อลอด ระบายน้ำบริเวณอ่างแซว หมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน	53,000	-	-	ม.6/กองช่าง	"		0.00	53,000	-	-	/	-	/	
14	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชน ถม) พร้อมลงหินคลุก ของบ้าน กระเจา หมู่ที่๗ ตำบลลำดวน จากบ้านเลขที่ ๔๒ถึงคลองสาย	300,000	-	-	ม.7/กองช่าง	"		0.00	300,000	-	-	/	-	/	ผูกพัน 300,00 0 บาท
15	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของ บ้านประจักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลลำดวน จากบ้านนางเพ็ญ ทองนำ ไป ทางบ้านนางอวย ทองนำ	151,000	99,000	-	ม.8/กองช่าง	"		0.00	52,000	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
16	โครงการปรับปรุงศาลากลาง หมู่บ้าน ของบ้านประตู หมู่ที่ 8 ตำบลลำดวน	221,000	-	-	ม.8/กองช่าง	ก.พ.-เม.ย.65		200,000.00	21,000	/	-	-	/	-	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก คสล.ของบ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลลำดวน จาก รอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทางคุ้ม สวาย	300,000	-	-	ม.9/กองช่าง	มี.ค.-พ.ค.65		297,000.00	3,000	/	-	-	/	-	
18	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชน ถม) พร้อมลงหินคลุกของบ้านหิน โคน หมู่ที่ 10 ตำบลลำดวน จาก ที่พักสงฆ์บ้านหินโคน ไปทาง ห้วยกระสัง	334,000	334,000	-	ม.10/กองช่าง	"		0	0	-	-	/	-	/	
19	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว ถนนลงหินคลุกของบ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวน จาก ถนนลาดยางสายกระสังโนน จำปา ไปทางที่นายนายดวน 'พะนิ รัมย์'	96,000	96,000	-	ม.11/กองช่าง	"		0.00	0	-	-	/	-	/	
20	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว ถนนลงหินคลุก ของบ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวน จาก ถนนลาดยางสายบ้านหนองไผ่ ไปทางที่นายนายดวน พะนิรัมย์	47,000	47,000	-	"	"		0.00	0	-	-	/	-	/	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำตวน จากรอยต่อถนน คสล.เดิม บ้านเลขที่ 20 ไปทางที่นาทางสกุล ส้ารวมจิตร	100,000	100,000	-	ม.11/กองช่าง	มี.ค.-พ.ค.65		0.00	0	-	-	/	-	/	
22	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อภายในอาคารประปาฯ ของบ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 ตำบล	100,000	-	-	ม.12/กองช่าง	"		99,000.00	1,000	/	-	-	/	-	
23	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 ตำบลลำตวน จากบ้านนางดิน รัตนะดีถึงบ้านนางเอ็ง กิ่งแก้ว	200,000	-	-	"	"		198,000.00	2,000	/	-	-	/	-	
24	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูมีฝาปิด) ของบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลลำตวน จากรอยต่อวางระบายน้ำเดิม ไปทางบ้านเลขที่ 34	147,000	-	-	ม.13/กองช่าง	"		144,000.00	3,000	/	-	-	/	-	
25	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูมีฝาปิด) ของบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลลำตวน จากบ้านเลขที่ 280 ไปทางบ้านเลขที่ 37	152,000	-	-	ม.13/กองช่าง	"		148,000.00	4,000	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
26	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก ของบ้านตาเหือง หมู่ที่ 14 ตำบลลำตวน	213,000	-	-	ม.14/กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค.65		211,000.00	2,000	/	-	-	/	-	
27	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาปู่ตา ของบ้านตาเหือง หมู่ที่ 14 ตำบลลำตวน	100,000	-	-	"	"		0.00	100,000	-	-	/	-	/	
28	โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อน้ำประปาฯ ของบ้านหนองแซ่เสา หมู่ที่ 15 ตำบลลำตวน จากบ้านนายเกียรติศักดิ์ คันทอง ไปทางสามแยกไปโรงสีชุมชน	162,000	-	-	ม.15/กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.65		160,000.00	2,000	/	-	-	/	-	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านหนองแซ่เสา หมู่ที่ 15 ตำบลลำตวน จากรอยต่อถนนลาดยาง ไปทางทิศตะวันออก ไปทางบ้านนางยวน วงจันทร์	179,000	-	-	"	"		178,000.00	1,000	/	-	-	/	-	
30	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านลำตวนใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลลำตวน จากรอยต่อถนน คสล.เดิม บ้านเลขที่ 88 นางขวัญจิต กำลั้งรัมย์ ไปทางสามแยกศาลาบ้านลำตวนใต้	120,000	-	-	ม.16/กองช่าง	"		0.00	120,000	-	-	/	-	/	ผูกพัน 118,500 บาท)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ						เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
31	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านลำดวนใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลลำดวนจากทางโค้งวัดบ้านลำดวนไปทางสามแยกบ้านบุสระน้ำวัดบ้านลำดวน	202,000	-	-	ม.16/กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.65		179,000.00	23,000	/	-	-	/	-	
32	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ตำบลลำดวน จากถนนลาดยาง ไปทางหน้าบ้านนางเสียม วรรัมย์	210,000	-	-	ม.17/กองช่าง	"		208,000.00	2,000	/	-	-	/	-	
33	โครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำ ของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ตำบลลำดวน บริเวณสี่แยกหน้าบ้านนางบุญเลิศ บรรจงธรรม	17,000	-	-	ม.17/กองช่าง	"		0.00	17,000	-	-	/	-	/	
34	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ตำบลลำดวน จากบ้านนางเกวทนะนวนรัมย์ ไปทางบ้านนางสมพร โจมรัมย์	70,000	-	-	ม.17/กองช่าง	"		0.00	70,000	-	-	/	-	/	
35	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก ของบ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลลำดวน	290,000	-	-	ม.18/กองช่าง	พ.ค.-ก.ค.65		288,000.00	2,000	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ลำดวน จากรอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทางเข้าบ้านพักฯ	388,000	-	-	อบต.ลำดวน/ กองช่าง	พ.ค.-ก.ค.65		288,001.00	99,999	/	-	-	/	-	
37	โครงการก่อสร้างลานรถสำหรับคนพิการ บริเวณด้านข้างห้องประชุมฯ	30,000	-	-	อบต.ลำดวน/ กองช่าง	"		0.00	30,000	-	-	/	-	/	ผูกพัน 30,000 บาท
38	โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ	120,000	-	-	อบต.ลำดวน/ กองช่าง	"		0.00	120,000	-	-	/	-	/	
39	โครงการก่อสร้างทางเข้าออกห้องน้ำสำหรับคนพิการ	30,000	-	-	อบต.ลำดวน/ กองช่าง	"		0.00	30,000	-	-	/	-	/	ผูกพัน 30,000 บาท
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลลำดวน จากรอยต่อถนน คสล. เดิม ไปทางสามแยกทางไปบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 12	0	-	262,000	ม.9/กองช่าง	"		0.00	262,000	-	/	-	/	-	ผูกพัน 262,000 บาท
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลลำดวน จากรอยต่อถนน คสล.ไปทางคุ้มบ้านสวาย	0	-	250,000	ม.9/กองช่าง	"		0.00	250,000	-	/	-	/	-	ผูกพัน 49,500 บาท

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านแขวม หมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน	0	-	497,000	ม.6/กองช่าง	พ.ค.-ก.ค.65		0.00	497,000	-	/	-	/	-	ผูกพัน 445,000 บาท
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวน จากรอยต่อถนนคสล. เดิม ด้านทิศตะวันออกโรงเรียนลำดวน ไปทางถนนลาดยางบ้านหินโคน	0	-	432,000	ม.11/กองช่าง	"		0.00	432,000	-	/	-	/	-	ผูกพัน 430,000 บาท
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลลำดวน	0	-	205,000	ม.5/กองช่าง	"		0.00	205,000	-	/	-	/	-	ผูกพัน 204,000 บาท
45	โครงการก่อสร้างปรับปรุงกันห้องทำงานของสำนักงาน อบต.ลำดวน	0	-	150,000	อบต.ลำดวน/ กองช่าง	"		149,500.00	500	/	-	-	/	-	
46	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานส่วนตำบล อบต.ลำดวน	0	-	203,000	อบต.ลำดวน/ กองช่าง	"		202,500.00	500	/	-	-	/	-	
47	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเวทีห้องประชุมสภา อบต.ลำดวน	0	-	126,000	อบต.ลำดวน/ กองช่าง	"		125,600.00	400	/	-	-	/	-	
48	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลลำดวน จำนวน 2 ช่วง	0	-	249,000	ม.12/กองช่าง	"		0.00	249,000	-	/	-	/	-	ผูกพัน 248,500 บาท

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
49	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบล ลำดวน จำนวน 2 ช่วง	0	-	480,000	ม.3/กองช่าง	พ.ค.-ก.ค.65		0.00	480,000	-	/	-	/	-	ผูกพัน 478,000 บาท
50	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กของบ้าน แสงพัน หมู่ที่ 2 ตำบลลำดวน	0	-	155,000	ม.2/กองช่าง	"		0.00	155,000	-	/	-	/	-	ผูกพัน 153,000 บาท
51	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กของบ้าน หนองกุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลลำดวน	0	-	184,000	ม.12/กองช่าง	"		0.00	184,000	-	/	-	/	-	ผูกพัน 153,000 บาท
52	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน โนนสว่าง ตำบลลำดวน จาก บ้านนางจิม กลมรัมย์ ไปทาง บ้านนางแยง เจริญศิริ	0	205,000	205,000	ม.5/กองช่าง	"		0.00	0.00	-	/	-	/	-	
53	โครงการก่อสร้างวางท่อลอด ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ของ บ้านหินโคน หมู่ที่ 10 ตำบล ลำดวน พร้อมบ่อพัก พร้อมฝา ปิดตะแกรง บริเวณหน้าโรงเรียน บ้านยาง ไปทางบ้านนางทิง	0	-	334,000	ม.10/กองช่าง	"		0.00	334,000.00	-	/	-	/	-	ผูกพัน 332,000 บาท
54	โครงการก่อสร้างวางท่อลอด ระบายน้ำ รอบอ่างแซง ของบ้าน แซว หมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน	0	-	159,000	ม.6/กองช่าง	"		0.00	159,000.00	-	-	/	-	/	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
55	โครงการปรับปรุงท่อประปาของ บ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18 ตำบล ลำดวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	-	173,000	ม.18/กองช่าง	พ.ค.-ก.ค.65		0.00	173,000.00	-	/	-	/	-	ผูกพัน 173,000 0 บาท
56	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงาน อบต.ลำดวน	0	-	6,200	อบต.ลำดวน/ กองช่าง	"		6,000.00	200.00	/	-	-	/	-	
รวม		6,171,000	1,192,000	4,169,200				4,537,601	4,610,599						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	-	10,000	สำนักปลัด	ต.ค.64-ก.ย.65		10,000.00	0	/	-	-	/	-	
2	จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 2 เครื่อง	0	-	46,000	สำนักปลัด	ต.ค.64-ก.ย.65		46,000.00	0	/	-	-	/	-	
รวม		0	0	56,000				56,000	0						

4.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสีดำ จำนวน 3 ตัว	0	-	6,000	กองคลัง	ต.ค.64-ก.ย.65		6,000.00	0	/	-	-	/	-	
2	จัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร จำนวน 5 หลั	0	-	15,000	"	"		15,000.00	0	/	-	-	/	-	
3	จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ 2 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตัว	0	-	12,000	"	"		12,000.00	0	/	-	-	/	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	44,000	-	-	กองคลัง	ต.ค.64-ก.ย.65		43,800.00	200	/	-	-	/	-	
5	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทึ)	2,600	-	-	กองคลัง	"		2,500.00	100	/	-	-	/	-	
6	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	-	30,000	กองคลัง	"		29,900.00	100	/	-	-	/	-	
7	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	-	44,000	กองคลัง	"		43,800.00	200	/	-	-	/	-	
8	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	-	6,300	กองคลัง	"		6,200.00	100	/	-	-	/	-	
รวม		46,600	0	113,300				159,200	700						

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	จัดซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด 1 แรงม้า ความจุ 90 ลิตร	0	-	20,000	สำนักปลัด	ต.ค.64-ก.ย.65		18,765.00	1,235	/	-	-	/	-	
2	จัดซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด 3 แรงม้า ความจุ 50 ลิตร	8,500	8,500	-	"	"		0.00	0.00	-	-	/	-	/	
3	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	0	-	150,000	"	"		124,990.00	25,010.00	/	-	-	/	-	
รวม		8,500	8,500	170,000				143,755	26,245						

4.4 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	12,600	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.64-ก.ย.65		0.00	0.00	-	-	/	-	/	
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	-	12,600	"	"		12,400.00	200	/	-	-	/	-	
รวม		12,600	0	12,600				12,400	200						

4.5 แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	111,000	-	-	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค.64-ก.ย.65		58,500.00	52,500.00	/	-	-	/	-	
รวม		111,000						58,501.00	52,499.00						

4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะ เวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	890,000	600,000	-	กองช่าง	ต.ค.64-ก.ย.65		0.00	290,000.00	-	-	/	-	/	
รวม		890,000	600,000						290,000.00						

การประเมินผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานและระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน โดยมีแนวทาง ดังนี้

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ใช้แผนการดำเนินงานเป็นแนวทางและเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลโครงการซึ่งแผนดำเนินการนี้จะกำหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนการจัดทำแผนและช่วงเวลาที่จะดำเนินการแล้วเสร็จของโครงการ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาแล้วเสร็จตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่จะสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมิน และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	

/๑๐.มีการ...

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ลำตวน

๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๑.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๒.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๕.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๖.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๗.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

สรุปผลการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑.	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอปท.	๒๐	๒๐	๑๐๐
๒.	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐	๑๐๐
๓.	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐		
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๕	๑๐๐
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕	๑๐๐
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	(๕)	๕	๑๐๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕	๑๐๐
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด	(๕)	๕	๑๐๐
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ อปท.	(๕)	๕	๑๐๐
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕	๑๐๐
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕	๑๐๐
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕	๑๐๐
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕	๑๐๐
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕	๑๐๐
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ภาพรวม	(๕)	๕	๑๐๐
	รวม	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

๓.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนและมีการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ลำตวน

พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มีการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตตำบลลำดวน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ จำนวน ๔ ด้าน ดังนี้

- ๑ ด้านเมื่อนำอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๔.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้คือประชาชนในเขตตำบลลำดวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนและในแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้

๑. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนในภาพรวม (แบบ ๓/๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
๑.เพศ		
ชาย	๓๖	๓๖
หญิง	๖๔	๖๔
๒.อายุ		
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	๖	๖
อายุ ๒๐-๓๐ ปี	๑๔	๑๔
อายุ ๓๑-๔๐ ปี	๑๗	๑๗
อายุ ๔๑-๕๐ ปี	๑๖	๑๖
อายุ ๕๑-๖๐ ปี	๓๔	๓๔
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๓	๑๓
๓.การศึกษา		
ประถมศึกษา	๓๖	๓๖
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๓๔	๓๔
อนุปริญญา/เทียบเท่า	๓	๓
ปริญญาตรี	๑๕	๑๕
สูงกว่าปริญญาตรี	๑	๑
๔.อาชีพ		
รับราชการ	๘	๘
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๖	๖
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๖	๑๖

รับจ้าง	๒๓	๒๓
นักเรียน/นักศึกษา	๕	๕
เกษตรกร	๔๒	๔๒
อื่นๆ	-	-

สรุปข้อมูลทั่วไป ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ อายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ระดับการศึกษาจากระดับ ประถมศึกษา จำนวน ๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ประกอบอาชีพ เกษตร จำนวน ๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒

ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนในภาพรวม จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (%)	พอใจ (%)	ไม่พอใจ (%)
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๒	๓๘	-
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๙	๕๑	-
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๑	๕๙	-
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓๕	๖๕	-
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๓	๖๗	-
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๐	๗๐	-
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๘	๗๒	-
๘.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๗	๗๓	-
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๖	๗๔	-
ภาพรวม	๓๖.๗๗	๖๓.๒๒	

จากประชาชนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๑๐๐ คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนในภาพรวม ระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๒ ซึ่งสรุปได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจระดับพอใจมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ในแต่ละรายยุทธศาสตร์ (แบบ ๓/๓)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม


ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
๑.เพศ		
ชาย	๓๖	๓๖
หญิง	๖๔	๖๔
๒.อายุ		
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	๖	๖
อายุ ๒๐-๓๐ ปี	๑๔	๑๔
อายุ ๓๑-๔๐ ปี	๑๗	๑๗
อายุ ๔๑-๕๐ ปี	๑๖	๑๖
อายุ ๕๑-๖๐ ปี	๓๔	๓๔
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๓	๑๓
๓.การศึกษา		
ประถมศึกษา	๓๔	๓๔
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๒๔	๒๔
อนุปริญญา/เทียบเท่า	๓	๓
ปริญญาตรี	๓๒	๓๒
สูงกว่าปริญญาตรี	๗	๗
๔.อาชีพ		
รับราชการ	๘	๘
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๖	๖
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๖	๑๖
รับจ้าง	๒๓	๒๓
นักเรียน/นักศึกษา	๕	๕
เกษตรกร	๔๒	๔๒
อื่นๆ	-	-

สรุปข้อมูลทั่วไป ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ อายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ระดับการศึกษาจบระดับ ประถมศึกษา จำนวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ประกอบอาชีพ เกษตร จำนวน ๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒

ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่
จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ ราย

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๙๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๑๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๘
รวมค่าเฉลี่ย	๙.๑๗

แผนภูมิกราฟ แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕




ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๙.๑๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๖
รวมค่าเฉลี่ย	๙.๒๒

แผนภูมิกราฟ แสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน


ในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๙.๓๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๔๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๒๙
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๐
รวมค่าเฉลี่ย	๙.๔๒

แผนภูมิกราฟ แสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕




ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๙.๒๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๕๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๒
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
รวมค่าเฉลี่ย	๙.๒๓

แผนภูมิกราฟ แสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

ในด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๑๑ โครงการ และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑-๓) จำนวน ๑๔๕ โครงการ รวมโครงการทั้งหมด ๒๕๖ โครงการ อบต.ลำดวนสามารถดำเนินการตามโครงการได้จริงทั้งหมด ๑๒๓ โครงการและโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๒๗๙,๒๓๓,๗๕๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๕)		ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)		ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)		ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่	๕๘	๔๒,๘๐๑,๐๐๐	-	-	๔	๒๕๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬา	๘	๕๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม	๔๒	๓๐,๓๗๘,๐๐๐	๓	๑,๖๕๐,๐๐๐	๙๐	๕๒,๖๑๑,๐๐๐	๓๘	๗๘,๑๕๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๓	๑๓๒,๐๐๐	-	-	๗	๘๒,๙๓๙,๕๐๐	-	-
รวม	๑๑๑	๗๓,๘๕๑,๐๐๐	๓	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑๐๑	๑๒๕,๕๓๐,๗๕๐	๔๑	๗๘,๒๑๒,๐๐๐
รวมทั้ง ๓ ฉบับ	๒๕๖	๒๗๙,๒๓๓,๗๕๐						

โครงการที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่	-	-
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬา	-	-
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม	๑๙	๔,๔๘๙,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๑๓	๓๔๓,๙๐๐
รวม	๓๒	๔,๘๓๓,๑๐๐

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ลำดวน

ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อปท.รายไตรมาส และระยะ ๖ เดือน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๕			
	โครงการ	งบม.	เป้าหมาย	งปม.
ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่	๖๕	๔๓,๑๑๑,๐๐๐	๖๙	๓๐,๒๗๕,๔๐๒
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬา	๘	๕๓๐,๐๐๐	๕	๔๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม	๑๗๓	๑๕๒,๗๙๑,๐๐๐	๔๐	๖,๕๖๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๑๐	๘๓,๐๕๑,๕๐๐	๗	๒๒๑,๖๐๐
	๒๕๖	๒๗๙,๔๘๓,๕๐๐	๑๒๑	๓๗,๔๗๕,๐๐๐
คิดเป็นร้อยละ			๔๗.๒๗%	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ลำดวน

ส่วนที่ ๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการที่เสร็จ		โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม		โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่	๗๙	๓๐.๘๖	-	-	๒๕	๙.๗๗	-	-	๑	๐.๓๙	๑๐๕	๔๑.๐๒
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬา	๑	๐.๓๙	-	-	๕	๑.๙๕	-	-	-	-	๖	๒.๓๔
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม	๒๙	๑๑.๓๓	๑๒	๔.๖๙	๑๘	๗.๐๓	-	-	๑๙	๗.๔๒	๗๘	๓๐.๔๗
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๑๔	๕.๔๗	-	-	๓	๑.๑๘			๑๑	๔.๓๐	๒๘	๑๐.๙๔
รวมทั้งสิ้น	๑๒๓	๔๘.๐๕										

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ลำดวน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำควนมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่องหน้า ผูกพัน/ลงนามในสัญญา

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำควนจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน

เป็นถึง Global การเป็นGlobal ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิวัตน์เป็นสากล Globalplanningการวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ Globalเป็น Trendอันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดแสดงตัวชี้วัด(Key Performance Indicators : KPIs)ที่วัดได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำควนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำควนจึงได้ดำเนินการนำเข้า ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ e-plan และได้ นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในคราวหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนามาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรเห็น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ลำควน

ความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วน ตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจ ในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๔. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นการรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็งสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

(๑.๑) ปัญหาสาธารณสุขภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง वादภัย อุทกภัย อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันทั่วทั้งที่

(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต ประชาชนและสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์ รมรงค์การป้องกันการระบาด ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การ ทำลาย การรักษา

(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ อาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณสุขด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน

(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด แต่เพื่อเป็นการ ป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่รณรงค์ การประชาสัมพันธ์การป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชน ได้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด

(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจากในตำบลด้านโครงสร้าง พื้นฐาน เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนลงหินคลุก ถนนเป็นหลุม เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงาน/โครงการก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนนใน เส้นทางสำคัญ และเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

๒.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ลำดวน

(๒.๒.๑) ข้อสังเกต จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบลจะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ สวัสดิการทางสังคม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

(๒.๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการและพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

(๒.๒.๓) ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า เผาอ้อย เผาตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การทิ้งขยะให้เรื้อราดในชุมชนการเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่ เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกทุกเส้น ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนในปีที่ผ่านมา

ปัญหา /อุปสรรคในภาพรวมของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน คือ พบว่าเรื่องงบประมาณการจัดสรรงบประมาณประจำปีจากรัฐบาลลดลงไม่เพียงพอต่อการนำมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม และล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณประจำปีทำให้การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ความสอดคล้องของระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

๑. เรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕การระบาดของโรคโควิดยังไม่คลี่คลาย จึงมีการประกาศงดการจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการรวมกลุ่ม และโครงการอบรมต่างๆ ทำให้โครงการทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่สามารถดำเนินการได้

๒. ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายเปลี่ยนแปลงหลังจากวางแผนดำเนินงาน และได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้ว

๓. โครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินกว่า ความเป็นจริงที่จะดำเนินการได้ทั้งหมดข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรมีการวิเคราะห์โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ การปฏิบัติจริงและมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี

๒. พิจารณาหาแนวทางการให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนพัฒนา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแก่ ผู้นำชุมชน ประชาคม คณะกรรมการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓. จัดทำโครงการในแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีการนำไปดำเนินการ และบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงการนำแผนชุมชนมาพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาให้ได้ไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ควรให้แต่ละส่วนราชการ จนท.ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบสอประเมินผลโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป

สรุป

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลลำดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. รายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลลำดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๒๕๖ โครงการ อบต.ลำดวน สามารถดำเนินการตามโครงการได้ทั้งสิ้น ๑๙๔ โครงการ คิดเป็น ๗๕.๗๘ % ของโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นเงินงบประมาณ ๔๗.๒๗ % ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. สรุปรายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ลำดวน ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่ แผนดำเนินงาน ตั้งไว้ ๑๐๗ โครงการ สามารถดำเนินงานได้จริง จำนวน ๘๒ โครงการ ไม่ได้ดำเนินงาน ๒๕ โครงการ คิดเป็น ๗๖.๖๔ % ของโครงการทั้งหมดในแผนดำเนินงาน และคิดเป็นเงินงบประมาณ ๓๗.๘๕ % ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แผนดำเนินงานตั้งไว้ ๑๐ โครงการสามารถดำเนินงานได้จริง จำนวน ๒ โครงการ ไม่ได้ดำเนินงาน ๘ โครงการ คิดเป็น ๓๐.๙๑ % ของโครงการทั้งหมดในแผนดำเนินงาน และคิดเป็นเงินงบประมาณ ๐.๐๑ % ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม แผนดำเนินงานตั้งไว้ ๖๐ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน ๕๔ โครงการ ไม่ได้ดำเนินงานจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็น ๙๐.๐๐ % ของโครงการทั้งหมดในแผนดำเนินงาน และคิดเป็นเงินงบประมาณ ๖.๘๗ % ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร แผนดำเนินงานตั้งไว้ ๑๗ โครงการโครงการที่ตั้งไว้ในแผนดำเนินงานจำนวน ๑ โครงการ โอนมาตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่จำนวน ๑๖ โครงการ รวมดำเนินงานได้จริงทั้งหมด ๑๓ โครงการ ไม่ได้ดำเนินงานจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็น ๗๖.๔๗ % ของโครงการทั้งหมดในแผนดำเนินงาน และคิดเป็นเงินงบประมาณ ๐.๖๒ % ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รอบเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะกว้างเกินไป งบประมาณมีจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้
๒. การพัฒนาควรมองภาพรวมตามความจำเป็นของตำบลที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่เนื่องจากไม่มีภาพถ่ายอากาศ จึงเสนอแนะให้หน่วยงานทำหนังสือขออนุญาต ใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อถ่ายภาพทางอากาศเป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบล
๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาของปีนั้นได้เลย หากไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่ต้องนำโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. จัดซื้อโดรนบังคับ เพื่อใช้ถ่ายภาพมุมสูง เพื่อสำรวจลักษณะภูมิศาสตร์ตำบลลำควน และสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายด้าน และยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เป็นอย่างดี