

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

การรายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ให้บรรลุเป้าหมายสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานในภาพรวมว่าประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดหรือไม่ และนำผลที่ได้จากการติดตามมาใช้ในการตัดสินใจกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จากการดำเนินงานนำมาเป็นข้อมูล ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้

จากการดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่วางไว้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่	๑-๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑๙-๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม	๒๐-๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	๒๖-๒๘
สรุปผลดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์	๒๙
สรุปปัญหาอุปสรรคในภาพรวม	๓๐
รายงานความเห็นจากคณะกรรมการติดตามแผนฯ	๓๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน อบต.ลำควน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานงบบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,500,000	-	/	-	-	7,247,100	8,252,900	สำนักปลัด/ งานนักพัฒนา
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,700,000	-	/	-	-	2,161,600	2,538,400	"
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	-	/	-	-	59,000	71,000	"
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	2,300	-	/	-	-	0	2,300	สำนักปลัด/
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	265,000	/	-	-	-	265,000	0	"
รวมงบบกลาง		20,587,300	1 โครงการ	4 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	9,732,700	10,864,600	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,000	-	/	-	-	168,706.74	81,293.26	สำนักปลัด
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000	-	/	-	-	0	10,000	"
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	20,000	-	-	/	-	0	20,000	"
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	50,000	-	/	-	-	2,144	77,856	"
5	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จฯ	10,000	-	/	-	-	0	10,000	"
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	100,000	-	/	-	-	0	100,000	"
7	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	-	/	-	-	0	10,000	"
8	ค่าธรรมเนียมศาล	5,000	-	/	-	-	0	5,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
9	ค่าธรรมเนียมในการสอบเขต/ รังวัดที่ดิน/ออก นสล.	20,000	-	/	-	-	13,485	6,515	สำนักปลัด
10	ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	5,000	-	/	-	-	2,000	3,000	"
11	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	70,000	-	/	-	-	49,100	20,900	"
12	โครงการฝึกอบรมและศึกษาต งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ พัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน สู่ การพัฒนาท้องถิ่น	100,000	-	/	-	-	0	100,000	"
13	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,000	-	/	-	-	20,327	34,673	"
14	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	10,000	/	-	-	-	10,000	0	"
15	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ กระสังดำเนินการตามโครงการจัด งานพิธีและรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอกระสัง	20,000	/	-	-	-	10,000	0	"
รวม		735,000	2 โครงการ	12 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	214,112	397,944	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

1.3 แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	โครงการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง	5,000	-	/	-	-	0	5,000	สำนักปลัด
รวม		5,000	ไม่มี	1 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	0	5,000	

1.4 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350,000	-	/	-	-	167,999	182,000	กองคลัง
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000	-	/	-	-	0	3,000	"
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	70,000	-	/	-	-	18,140	51,860	"

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
4	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	170,000	-	/	-	-	53,560	116,440	กองคลัง
5	โครงการประชาสัมพันธ์ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษี ป้าย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์การ บริหารส่วนตำบลลำตวน	10,000	/	-	-	-	9,792	208	"
6	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีรายได้และออก ให้บริการรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	20,000	-	/	-	-	0	20,000	"
7	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	-	/	-	-	2,930	7,070	"
รวม		633,000	1 โครงการ	6 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	66,282	380,578	

1.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	15,000	-	/	-	-	0	15,000	งานป้องกันฯ
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000	-	/	-	-	0	10,000	"
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควันในพื้นที่ตำบลลำดวน	20,000	-	/	-	-	0	20,000	"
4	โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะ ซ้อมแผนการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	30,000	-	/	-	-	0	30,000	"
5	โครงการสร้างความปลอดภัย ทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี	20,000	-	/	-	-	0	20,000	"
6	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	-	/	-	-	0	20,000	"
รวม		155,000	ไม่มี	6 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	0	115,000	

1.5 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5,000	-	/	-	-	0	5,000	กองการศึกษาฯ
2	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	-	/	-	-	2,550	7,450	"
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	25,000	-	/	-	-	4,336	20,664	"
4	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	48,000	-	/	-	-	22,200	25,800	"
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	-	/	-	-	2,520	7,480	"
รวม		98,000	ไม่มี	5 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	31,606	66,394	

1.5.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	-	/	-	-	0	10,000	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	38,430	-	/	-	-	0	38,430	"
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	20,700	-	/	-	-	0	20,700	"
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,600	-	/	-	-	0	27,600	"
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	13,800	-	/	-	-	0	13,800	"
6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	30,000	-	/	-	-	0	30,000	"
7	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.	40,000	-	/	-	-	0	40,000	"
8	ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.	117,300	-	/	-	-	0	117,300	"

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
9	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านกระเจา	126,000	-	/	-	-	80,595	45,405	งานระดับก่อน วัยเรียนฯ
10	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดบ้านยาง	163,800	-	/	-	-	104,475	59,325	"
11	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	20,000	-	/	-	-	0	20,000	"
12	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	100,000	-	/	-	-	99,308	692	"
13	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน และ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ในเขตพื้นที่ตำบลลำดวน	2,071,418	-	/	-	-	969,299.89	1,102,118.11	"
14	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน แซวประดู่	310,800	-	/	-	-	161,400	148,836	"
15	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน โนนสว่าง	399,000	-	/	-	-	215,952	183,048	"

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
16	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน ยาง	781,200	-	/	-	-	388,620	392,580	งานระดับก่อน วัยเรียนฯ
17	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน ลำดวน	890,400	-	/	-	-	446,913	443,487	"
18	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน แสลงพันกระเจา	579,400	-	/	-	-	284,988	294,412	"
19	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน หนองพลวง	823,200	-	/	-	-	410,196	412,704	"
20	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดแสวงประดู่	154,350	-	/	-	-	80,595	73,755	"
21	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	174,930	-	/	-	-	95,520	79,410	"
22	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดลำดวน	246,960	-	/	-	-	110,430	136,530	"

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
23	อุดหนุนสำหรับค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเขวประดู่	12,900	-	/	-	-	0	12,900	งานระดับก่อน วัยเรียนฯ
24	อุดหนุนสำหรับค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน หนองพลวง	14,620	-	/	-	-	0	14,620	"
25	อุดหนุนสำหรับค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน ลำตวน	20,640	-	/	-	-	0	20,640	"
26	อุดหนุนสำหรับค่า เครื่องแบบนักเรียนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขว ประดู่	9,000	-	/	-	-	0	9,000	"
27	อุดหนุนสำหรับค่า เครื่องแบบนักเรียนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน หนองพลวง	10,200	-	/	-	-	0	10,200	"

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
28	อุดหนุนสำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	14,400	-	/	-	-	0	14,400	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ
29	อุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขวประดู่	51,000	-	/	-	-	0	51,000	"
30	อุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	57,800	-	/	-	-	0	57,800	"
31	อุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	81,600	-	/	-	-	0	81,600	"
32	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขวประดู่	12,000	-	/	-	-	0	12,000	"
33	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	13,600	-	/	-	-	0	13,600	"

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
34	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือ เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดลำดวน	19,200	-	/	-	-	0	19,200	งานระดับก่อน วัยเรียนฯ
35	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดเขวประดู่	6,000	-	/	-	-	0	6,000	"
36	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	6,000	-	/	-	-	0	6,000	"
37	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดลำดวน	9,600	-	/	-	-	0	9,600	"
รวมเป็นเงิน		7,477,848	ไม่มี	37 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	3,448,292.89	4,028,692.11	

1.6 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ	10,000	-	/	-	-	0	10,000	งานสาธารณสุข
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000	-	/	-	-	3,000	7,000	"
รวม		20,000	ไม่มี	2 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	3,000	17,000	

1.6.1 แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	-	/	-	-	10,428	29,572	งานโรงพยาบาล
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	20,000	-	/	-	-	0	20,000	"
3	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000	-	/	-	-	0	10,000	"
4	โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	30,000	-	/	-	-	0	30,000	"
5	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	20,000	-	/	-	-	0	2,000	"

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
6	โครงการรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตำบล ลำดวน	230,000	-	/	-	-	0	230,000	งานโรงพยาบาล
7	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	90,000	-	/	-	-	99,300	700	"
8	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	-	/	-	-	4,480.26	21,383.12	"
9	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกระสังโครงการ ป้องกันและปราบปรามยา เสพติดในพื้นที่อำเภอกระสัง	20,000	-	/	-	-	0	20,000	"
10	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านงานสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๘	360,000	-	/	-	-	0	360,000	"
รวม		860,000	ไม่มี	10 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	114,208.26	723,655.12	

1.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500	-	/	-	-	0	2,500	งานสังคมฯ
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	25,000	-	/	-	-	5,792	14,208	"
3	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	15,000	-	/	-	-	10,800	4,200	"
4	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง	20,000	/	-	-	-	20,000	0	"
5	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	/	-	-	-	10,000	0	"
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรบริหารส่วนตำบลลำดวน	50,000	-	/	-	-	0	50,000	"
รวม		122,500	2 โครงการ	4 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	46,592	70,908	

1.8 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000	-	/	-	-	42,900	2,100	งานไฟฟ้า ประปา
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกระสัง	300,000	-	/	-	-	0	300,000	"
รวม		345,000	ไม่มี	2 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	42,900	302,100	

1.9 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ศักยภาพเด็ก และเยาวชน	20,000	-	-	/	-	0	20,000	สร้างความเข้มแข็งฯ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และครอบครัว	20,000	-	-	/	-	0	20,000	"
3	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุ	20,000	-	/	-	-	17,460	2,540	"
4	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชน	20,000	-	-	/	-	0	20,000	"
รวม		80,000	ไม่มี	1 โครงการ	3 โครงการ	ไม่มี	17,460	62,540	

1.10 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	-	-	/	-	0	50,000	งานส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการบริหารจัดการน้ำตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	20,000	-	-	/	-	0	20,000	"
รวม		70,000	ไม่มี	ไม่มี	2 โครงการ	ไม่มี	0	70,000	

1.10.1 แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000	-	-	/	-	0	3,000	งานสิ่งแวดล้อม
2	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัน สำคัญต่างๆ	20,000	-	-	/	-	0	20,000	"
3	โครงการก่อสร้างโรงเรียน เพาะชำ	30,000	-	-	/	-	0	30,000	"
รวม		53,000	ไม่มี	ไม่มี	3 โครงการ	ไม่มี	0	53,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565	250,000	-	-	/	-	0	250,000	งานกีฬา
รวม		250,000	ไม่มี	ไม่มี	1 โครงการ	ไม่มี	0	250,000	

2.1.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	โครงการเข้าร่วมจัดงานวันหัวผักกาดชาวองคี่เมืองกระสังและงานกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2565	50,000	/	-	-	-	45,975	4,025	งานศาสนาฯ
2	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี	50,000	-	-	/	-	0	50,000	งานศาสนาฯ/ จัดทำโครงการแต่ ไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี	30,000	/	-	-	-	0	50,000	"

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
4	อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีขึ้น เขาพนมรุ้ง	10,000	-	-	/	-	0	10,000	งานศาสนา
รวม		140,000	ไม่มี	ไม่มี	1 โครงการ	ไม่มี	45,975	114,025	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	20,000	-	/	-	-	8,392	11,608	งานบริหารทั่วไป อุตสาหกรรมและ การโยธา
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	70,000	-	/	-	-	42,000	28,000	"
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000	-	/	-	-	24,170	175,830	"
4	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	487,000	-	/	-	-	390,000	97,000	"
รวม		777,000	ไม่มี	4 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	464,562	312,438	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชุดข้างทาง) ของบ้านลำดวน หมู่ที่ 1 ตำบลลำดวน	399,000	/	-	-	-	398,000	1,000	กองช่าง/ งานก่อสร้าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านลำดวน หมู่ที่ 1 ตำบลลำดวน	251,000	-	-	/	-	0	251,000	"
3	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อลอดระบายน้ำของบ้านแสงพัน หมู่ที่ 2 ตำบลลำดวน	286,000	/	-	-	-	285,000	1,000	"
4	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกของบ้านแสงพัน หมู่ที่ 2 ตำบลลำดวน	173,000	/	-	-	-	172,000	1,000	"
5	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลลำดวน	498,000	/	-	-	-	495,000	1,000	"
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลลำดวน	477,000	/	-	-	-	475,000	2,000	"
7	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกรอบหนองกระเน้ง ของบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลลำดวน	395,000	/	-	-	-	394,000	1,000	"

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านแขวมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน	398,000	/	-	-	-	396,000	2,000	กองช่าง/ งานก่อสร้าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านประตู่หมู่ที่ 8 ตำบลลำดวน	398,000	/	-	-	-	396,000	2,000	"
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลลำดวน	397,000	/	-	-	-	395,000	2,000	"
11	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกของบ้านหินโคน หมู่ที่ 10 ตำบลลำดวน	204,000	/	-	-	-	203,000	1,000	"
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหินโคน หมู่ที่ 10 ตำบลลำดวน	145,000	/	-	-	-	144,000	1,000	"
13	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกของบ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวน	104,000	-	-	-	/	104,000	0	กองช่าง/งานก่อสร้างโอนลคไปดำเนินการอื่น
14	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกของบ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวน	47,000	-	-	/	-	0	47,000	กองช่าง/ งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
15	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 ตำบล ลำดวน	398,000	-	-	-	/	398,000	0	กองช่าง/งาน ก่อสร้างโอนลงไป ดำเนินการอื่น
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูมีฝาปิด) ของบ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลลำดวน	46,000	/	-	-	-	44,500	1,500	กองช่าง/ งานก่อสร้าง
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูมีฝา ปิด) ของบ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลลำดวน	352,000	/	-	-	-	351,000	1,000	"
18	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ บ้านตาห้อง หมู่ที่ 14 ตำบล ลำดวน	400,000	/	-	-	-	398,000	2,000	"
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหนอง แซ่เสา หมู่ที่ 15 ตำบลลำดวน	154,000	/	-	-	-	154,000	0	"
20	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ บ้านหนองแซ่เสา หมู่ที่ 15 ตำบล ลำดวน	234,000	/	-	-	-	216,000	500	"

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
21	โครงการก่อสร้างท่อลอด ระบายน้ำพร้อมบ่อพักของบ้าน ลำควนใต้ หมู่ที่ 16 ตำบล ลำควน	405,000	/	-	-	-	397,000	8,000	กองช่าง/ งานก่อสร้าง
22	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ บ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ตำบล ลำควน	202,000	/	-	-	-	197,000	5,000	"
23	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ บ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ตำบล ลำควน	197,000	/	-	-	-	196,000	1,000	"
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านศรี สนวน หมู่ที่ 18 ตำบลลำควน	34,000	-	-	/	-	0	34,000	"
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านศรี สนวน หมู่ที่ 18 ตำบลลำควน	91,000	-	-	/	-	0	91,000	"
26	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ บ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18 ตำบล ลำควน	80,000	-	-	/	-	0	80,000	"
27	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกของบ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลลำควน	184,000	-	-	-	/	184,000	0	กองช่าง/งาน ก่อสร้างโอนลตไป ดำเนินการอื่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ปูแอสฟัลท์ติกภายในบริเวณ อบต.ลำควน	481,000	-	-	/	-	0	481,000	กองช่าง/ งานก่อสร้าง
29	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกของบ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลลำควน	434,000	-	-	/	-	0	434,000	กองช่าง/ โอน เพิ่มมาตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
30	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกของบ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำควน	174,000	-	-	/	-	0	174,000	"
31	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านหนอง กุ่ม หมู่ที่ 12 จำนวน 2 ช่วง ตำบล ลำควน	434,000	/	-	-	-	433,500	500	"
32	โครงการก่อสร้างปรับปรุงและ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาของ บ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำควน	193,000	/	-	-	-	192,000	1,000	"
33	เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	100,000	-	-	/	-	0	100,000	กองช่าง/ งานก่อสร้าง
รวม		8,765,000	21 โครงการ	ไม่มี	9 โครงการ	3 โครงการ	7,018,000	1,727,500	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	จัดซื้อแม่พิมพ์กระดาษเครื่อง เย็บเล่ม	2,000	/	-	-	-	1,790	210	สำนักปลัด
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สหสำหรับงานประมวลผล	22,000	/	-	-	-	21,900	100	"
รวม		24,000	1 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	23,690	310	

4.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	จัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร ชนิด 2 บาน (แบบทึบ)	19,500	/	-	-	-	17,100	2,400	กองคลัง
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (ขาวดำ 18 หน้า/นาที)	2,600	/	-	-	-	2,600	0	"
รวม		22,100	2 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	19,700	2,400	

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	20,000	-	-	/	-	0	20,000	งานป้องกันฯ
2	โครงการต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงาน (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	145,500	/	-	-	0	144,500	1,000	"
รวม		165,500	1 โครงการ	ไม่มี	1 โครงการ	ไม่มี	144,500	21,000	

4.4 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter)	30,900	-	-	-	/	24,500	3,500	กองการศึกษา/โอน ลตไปดำเนินการอื่น
2	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	24,500	/	-	-	-	21,000	3,500	กองการศึกษา/โอน เพิ่มมาตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
รวม		55,400	1 โครงการ	ไม่มี	ไม่มี	1 โครงการ	45,500	7,000	

4.5 แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเครื่องฟอกควัน	59,000	-	-	/	-	0	59,000	สาธารณสุข
รวม		59,000	ไม่มี	ไม่มี	1 โครงการ	ไม่มี	0	59,000	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์จำนวนแผนงาน/โครงการ/งาน จำนวน ๑๐๕ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๑,๒๔๑,๖๔๘ บาท เพื่อขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ยกกระดับการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนการบริหารจัดการบุคคลให้มีคุณภาพ

ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จจำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๙๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ และโครงการที่ยกเลิก ไม่มี โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงิน ๑๙,๑๑๗,๑๕๓.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๘ คงเหลือ ๒๗,๑๕๗,๔๑๑.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์จำนวนแผนงาน/โครงการ/งาน จำนวน ๕ โครงการ มีภารกิจที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จจำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๔ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ และ ยกดำเนินการไม่มี โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการที่ได้เบิกจ่ายเงินไปแล้ว ๔๕,๙๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๘ คงเหลือ ๓๔๔,๐๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์จำนวนแผนงาน/โครงการ/งาน จำนวน ๓๗ โครงการ มีภารกิจที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จจำนวน ๒๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๔ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๙ โครงการ และ ยกเลิกดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินไปแล้วจำนวน ๗,๐๑๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๑ คงเหลือ ๑,๗๒๗,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์จำนวนแผนงาน/โครงการ/งาน จำนวน ๙ โครงการ มีภารกิจที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จจำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินไม่มี ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ และ ยกเลิกดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินไปแล้วจำนวน ๒๓๓,๓๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๘ คงเหลือ ๘๙,๗๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๒

สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม
การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การดำเนินงานยังขาดการบูรณาการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเท่าที่ควร
๓. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔. แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนายังไม่ครอบคลุมในแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการดำเนินโครงการกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง
๒. ให้นำหน่วยงานต่างๆขององค์กรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทินการดำเนินงาน และเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป
๓. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ควรจะมีความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย ในการปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ การก่อสร้างถนนที่มีความมั่นคง ถาวร มุ่งเน้นถนนสายหลักเชื่อมหมู่บ้าน ถนนสายรองจะเป็นหินคลุก ถนนลูกรัง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่เพียงพอกับปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ดังนั้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ควรจะเป็นไปตามความเหมาะสมและจำเป็นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
๔. ในปีที่ผ่านมาได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙) กำลังระบาดหนัก ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดวน ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการบางโครงการออกไปก่อน ในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙) หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรเร่งเตรียมความพร้อมและเริ่มดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเริ่มดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการควรเร่งกำกับติดตามและบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

รายงานการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนตามแผนดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
๒. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการออกประชุมประชาคมในพื้นที่
เท่าที่ควร ขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่
๓. เกิดโรคระบาดในพื้นที่ ทำให้การพัฒนาไม่ได้ตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๖) และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประสาน บรรจจรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน