



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัด งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ						เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย	20,000	20,000	-	สำนักปลัด	มี.ค. 67		0.00	0	-	-	/	-	/	โอนไป ดำเนิน การอื่น
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ	100,000	-	-	"	ต.ค.66 -ก.ย.67		0.00	100,000	-	-	/	-	/	
3	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการพัฒนา ตนเองพัฒนาชุมชน สู่การ พัฒนาท้องถิ่น	500,000	-	-	"	ธ.ค.66 -ก.ย.67		0.00	500,000	-	-	/	-	/	
4	อุดหนุนพิธีและงานรัฐพิธี ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอกะสัง	20,000	-	-	"	ธ.ค.66 -มี.ค.67		20,000.00	0	/	-	-	/	-	
5	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	10,000	-	-	"	ธ.ค.65-ก.ย.67		10,000.00	0	/	-	-	/	-	
6	แผนงานส่งเสริมสร้างชุมชน จริยธรรมและต่อต้านการ ทุจริตอรัรับชั้นภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567	20,000	-	-	"	มี.ค. 67		4,682.00	0	/	-	-	/	-	
	รวม	670,000	20,000					34,682	600,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานบริหารทั่วไป /งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการจัดประชุมเพื่อ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง	5,000	-	-	สำนักปลัด	ธ.ค.66-เม.ย.67		0.00	5,000	-	-	/	-	/	
	รวมทั้งสิ้น	5,000	-	-				0.00	5,000						

1.3 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลำดวน	10,000	-	-	อบต.ลำดวน	ธ.ค.66-ก.พ.67		7,500.00	2,500	/	-	-	/	-	
2	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษีรายได้และออก ให้บริการรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	20,000	-	-	"	"		0.00	20,000	-	-	/	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	30,000	-	-				7,500.00	22,500						

1.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควันในพื้นที่ ตำบลลำดวน	20,000	-	-	งานป้องกันฯ	ม.ค.67-มี.ค.67		19,670.00	330.00	/	-	-	/	-	
2	โครงการฝึกอบรม/จัดตั้ง/ ทบทวน สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.ลำดวน	300,000	-	-	"	เม.ย.67-ก.ค.67		0.00	300,000.00	-	-	/	-	-	
3	โครงการฝึกอบรมเสริม ทักษะซ้อมแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	30,000	-	-	"	ม.ค. - มี.ค.67		30,000.00	0.00	/	-	-	/	-	
4	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้าง ความปลอดภัยในช่วง เทศกาลประจำปี	20,000	-	-	"	ธ.ค.66. - -ม.ค..67 เม.ย.67		18,864.00	1,136.00	/	-	-	/	-	
รวมทั้งสิ้น		370,000	-	-				68,534	301,466						

1.5. แผนงานการศึกษา (งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ						เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	21,900	-	-	กองการศึกษา	มี.ค.67-ส.ค.67		0.00	21,900.00	-	-	/	/	-	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	16,250	-	-	"	"		0.00	16,250	-	-	/	/	-	
3	หนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	-	-	"	"		0.00	10,000	-	-	/	/	-	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	14,500	-	-	"	"		0.00	14,500	-	-	/	/	-	
5	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	-	-	"	"		0.00	40,000	-	-	/	/	-	
	รวม	102,650						0	102,650						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ						เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	131,784	-	-	กองการศึกษา	พ.ค.67-ส.ค.67		0.00	131,784	-	-	/	/	-	
7	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก	317,520	-	-	"	ต.ค.66-ส.ค.67		0.00	317,520	-	-	/	/	-	
8	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก	352,800	-	-	"	"		0.00	325,800	-	-	/	/	-	
9	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก	352,800	-	-	"	"		0.00	325,800	-	-	/	/	-	
10	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000	-	-	"	ม.ค.67		99,100.00	900	/	-	-	/	-	
	รวม	1,254,904		-				99,100	1,101,804						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
11	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านแซวประดู่	388,800	-	-	กองการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67		175,500.00	213,300	-	/	-	/	-	
12	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านโนนสว่าง	480,600	-	-	"	"		226,800.00	253,800	-	/	-	/	-	
13	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านยาง	792,000	-	-	"	"		792,000.00	407,000	-	/	-	/	-	
14	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านลำดวน	902,000	-	-	"	"		452,760.00	449,240	-	/	-	/	-	
15	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านแสงพันกระเจา	558,800	-	-	"	"		268,400.00	290,400	-	/	-	/	-	
16	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดบ้านหนองพลวง	880,000	-	-	"	"		431,992.00	448,008	-	/	-	/	-	
	รวม	4,002,200						2,347,452	2,061,748						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
17	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดแซว ประตู	201,600	-	-	กองการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67		90,000.00	111,600	-	-	/	/	-	
18	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองพลวง	252,000	-	-	"	"		104,400.00	147,600	-	-	/	/	-	
19	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	248,400	-	-	"	"		110,700.00	137,700	-	-	/	/	-	
20	อุดหนุนสำหรับค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดแซวประตู	6,570	-	-	"	เม.ย.67-ก.ย.67		0.00	6,570	-	-	/	/	-	
	รวม	708,570	-	-	-			305,100	403,470						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
21	อุดหนุนสำหรับค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดบ้านหนองพลวง	10,950	-	-	กองการศึกษา	พ.ย.67-ก.ย.67		0.00	10,950	-	-	/	/	-	
22	อุดหนุนสำหรับค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดลำดวน	12,265	-	-	"	"		0.00	12,265	-	-	/	/	-	
23	อุดหนุนสำหรับค่า เครื่องแบบนักเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดแซวประดู่	4,875	-	-	"	"		0.00	4,875	-	-	/	/	-	
24	อุดหนุนสำหรับค่า เครื่องแบบนักเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดบ้านหนองพลวง	8,125	-	-	"	"		0.00	8,125	-	-	/	/	-	
	รวม	36,215						0	36,215						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
25	อุดหนุนสำหรับค่า เครื่องแบบนักเรียนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	9,100	-	-	กองการศึกษา	เม.ย.67-ก.ย.67		0.00	9,100	-	-	/	/	-	
26	อุดหนุนสำหรับค่า จัดการเรียนการสอน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดแขวประดู่	48,560	-	-	"	"		0.00	48,560	-	-	/	/	-	
27	อุดหนุนสำหรับค่า จัดการเรียนการสอน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดบ้านหนองพลวง	60,690	-	-	"	"		0.00	60,690	-	-	/	/	-	
28	อุดหนุนสำหรับค่า จัดการเรียนการสอน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดลำดวน	79,770	-	-	"	"		0.00	79,770	-	-	/	/	-	
29	อุดหนุนสำหรับค่า หนังสือเรียนให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กวัดแขวประดู่	3,000	-	-	"	"		0.00	3,000	-	-	/	/	-	
	รวม	201,120		-				0	201,120						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
30	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	5,000	-	-	กองการศึกษา	พ.ย..67-ก.ย..67		0.00	5,000	-	-	/	/	-	
31	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	56,000	-	-	"	"		0.00	56,000	-	-	/	/	-	
32	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด	4,350	-	-	"	"		0.00	4,350	-	-	/	/	-	
33	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด	7,250	-	-	"	"		0.00	7,250	-	-	/	/	-	
34	อุดหนุนสำหรับสำหรับค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	8,120	-	-	"	"		0.00	8,120	-	-	/	/	-	
	รวม	80,720	-	-	-	-		0	80,720						

1.6 แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม	30,000	-	-	งานโรงพยาบาล	ม.ค.67-ม.ย.67		0.00	30,000.00	-	-	/	/	-	
2	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด	20,000	-	-	"	มิ.ย.		0.00	20,000.00	-	-	/	/	-	
3	โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อใน พื้นที่ตำบลลำดวน	300,000	-	-	"	ต.ค.66-ก.ย.67		0.00	300,000.00	-	-	/	/	-	
4	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	150,000	-	-	"	ม.ค.67-ก.ย.67		103,500.00	46,500.00	/	-	-	/	-	
5	โครงการอบรม/กิจกรรม ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้กับ อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์ โลก (อถล.)	25,000	-	-	"	ม.ค.67-ม.ย.67		0.00	25,000.00	-	-	/	/	-	
	รวม	525,000	-	-	-	-		103,500	421,500						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ						เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	อุดหนุนทททการ ปกครองอำเภอกระสัง โครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดใน พื้นที่อำเภอกระสัง	20,000	-	-	"	มี.ค.-มิ.ย.67		0.00	20,000.00	-	-	/	/	-	
7	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	360,000	-	-	งานโรงพยาบาล	ต.ค.66-กม.ย.67		0.00	360,000.00	-	-	/	/	-	
8	โครงการก่อสร้างลานคัด แยกขยะภายในองค์การ บริหารส่วนตำบลลำดวน	100,000	-	-	"	ม.ค.67-มิ.ย.67		0.00	100,000.00	-	-	/	/	-	
	รวม	480,000	-	-	-	-		0	480,000						

1.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง	20,000	-	-	งานสังคมฯ	มี.ค.-ก.ค.67		20,000.00	0	/	-	-	/	-	
2	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	10,000	-	-	"	"		10,000.00	0	/	-	-	/	-	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตขององค์การ บริหารส่วนตำบลลำดวน	50,000	-	-	"	ต.ค.66-ก.ย.67		0.00	50,000	-	-	/	/	-	
รวมทั้งสิ้น		80,000	0	0				30,000	50,000						

1.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน	20,000	-	-	สร้างความเข้มแข็งฯ	ธ.ค.66-มี.ค..67		0.00	20,000.00	-	-	/	/	-	
2	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	20,000	-	-	"	พ.ค.--ส.ค..67		0.00	20,000.00	-	-	/	/	-	
3	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน	20,000	-	-	"	ก.พ.--ส.ค..67		0.00	20,000.00	-	-	/	/	-	
รวม		60,000	-	-	"	"		0.00	60,000.00						

สรุป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 4 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 3 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ

1.9 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการบริหารจัดการน้ำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	100,000	-	-	แผนงานการเกษตร	ธ.ค.66-ก.ย.67		0.00	100,000.00	-	-	/	/	-	
2	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องใน วันเฉลิมพระเกียรติในวัน สำคัญในที่สาธารณะ	20,000	-	-	"	ต.ค.66-ธ.ค.66 และก.ค.67-ก.ย. 67		0.00	20,000.00	-	-	/	/	-	
3	โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ อนุรักษ์ดินและน้ำ	20,000	-	-	"	ต.ค.66-ธ.ค.66 และก.ค.67-ก.ย. 67		0.00	20,000.00	-	-	/	/	-	
4	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู สัตว์น้ำภายในตำบลลาดวน	30,000	-	-	"	ต.ค.66-ธ.ค.66 และก.ค.67-ก.ย. 67		0.00	30,000.00	-	-	/	/	-	
	รวม	170,000						0.00	170,000.00						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการเข้าร่วมจัดวันหัว ผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง และงานกาชาดประจำปี	50,000	-	-	งานศาสนาฯ	ธ.ค..66-มี.ค.67		47,850.00	2,150.00	/	-	-	/	-	
2	โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา	50,000	-	-	"	ส.ค.-ก.ย..67		0.00	50,000.00	-	-	/	/	-	
3	โครงการจัดงานวันลอย กระทง ประจำปี	30,000	-	-	"	ต.ค.-ธ.ค..66		49,855.00	145.00	/	-	-	/	-	
4	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติด	300,000	-	-	"	ม.ค.-ก.ย..67		299,202.00	798.00	/	-	-	/	-	
5	อุดหนุนโครงการสนับสนุน การจัดงานประเพณีขึ้นเขา พนมรุ้ง	10,000	-	-	"	ก.พ.-เม.ย..67		0.00	10,000.00	/	-	-	/	-	
	รวม	440,000	-	-				396,907	63,093						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างขยายเขต ท่อจ่ายน้ำประปาฯ ของ บ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13	100,000	-	-	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย..67		0.00	100,000	-	-	/	/	-	
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอกระสัง	300,000	-	-	"	"		0.00	300,000	-	-	/	/	-	
รวมทั้งสิ้น		400,000	0	0				0	400,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดิน ชนกลม) ของบ้านลำตวน หมู่ที่ 1	350,000	-	-	"	ม.ค. -เม.ย..67		348,000.00	2,000.00	/	-	-	/	-	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กของบ้านลำตวน หมู่ที่ 1	391,000	-	-	"	"		389,000.00	2,000.00	/	-	-	/	-	
3	โครงการเทพัทถนน คสล.ของ บ้านแสงพัน หมู่ที่ 2	327,000	-	-	"	"		325,000.00	2,000.00	/	-	-	/	-	
4	โครงการก่อสร้างเทพัทถนน คสล. ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลลำตวน	497,000	-	-	"	"		495,000.00	2,000.00	/	-	-	/	-	
5	โครงการก่อสร้างวางท่อลอด ระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักฯ ของบ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบล ลำตวน	400,000	-	-	"	"		0.00	400,000.00	-	-	/	/	-	
	รวม	1,965,000						1,557,000	408,000						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างเทพัทถนน คสล.ของบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลลำดวน	462,000	-	-	กองช่าง	ม.ค. -เม.ย..67		460,000.00	2,000.00	/	-	-	/	-	
7	โครงการก่อสร้างเทพัทถนน คสล.ของบ้านแซว หมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน	449,000	-	-	"	"		447,000.00	2,000.00	/	-	-	/	-	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กของบ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน	394,000	-	-	"	"		392,000.00	2,000.00	/	-	-	/	-	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กของบ้านกระเจา หมู่ที่ 8 ตำบลลำดวน	460,000	-	-	"	"		458,000.00	2,000.00	/	-	-	/	-	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กของบ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลลำดวน	351,000	-	-	"	"		350,000.00	1,000.00	/	-	-	/	-	
11	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุกของบ้านหิน โคน หมู่ที่ 10 ตำบลลำดวน	204,000	-	-	"	"		203,000.00	1,000.00	/	-	-	/	-	
13	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำฯ พร้อมบ่อพักฯ ของบ้านหินโคน หมู่ที่ 10 ตำบลลำดวน	400,000	-	-	"	"		380,000.00	2,000.00	/	-	-	/	-	
	รวม	2,720,000						2,690,000	12,000						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ บ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวน	300,000	-	-	กองช่าง	เม.ย.-ก.ค.67		0.00	300,000	-	-	/	/	-	
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กของ บ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวน	104,000	-	-	"	"		0.00	104,000	-	-	/	/	-	
16	โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหนองกุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลลำดวน	100,000	-	-	"	"		0.00	100,000	-	-	/	/	-	
17	โครงการก่อสร้างเทพื้นถนน คอนกรีตบ้านหนองกุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลลำดวน	294,000	-	-	"	"		0.00	294,000	-	-	/	/	-	
18	โครงการก่อสร้างเทพื้นถนน คอนกรีตเสริมเหล็กของ บ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลลำดวน	295,000	-	-	"	"		0.00	295,000	-	-	/	/	-	
19	โครงการก่อสร้างเทพื้นถนน คอนกรีตเสริมเหล็กของ บ้านตาเหือง หมู่ที่ 14 ตำบลลำดวน	398,000	-	-	"	"		0.00	398,000	-	-	/	/	-	
	รวม	1,491,000						0	1,491,000						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ						เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการก่อสร้างเทพรัตน คอนกรีตเสริมเหล็กของ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 15 ตำบลลำดวน	379,000	-	-	กองช่าง	เม.ย.-ส.ค.67		0.00	379,000	-	-	/	/	-	
21	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ของ บ้านลำดวนใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลลำดวน	462,000	-	-	"	"		0.00	462,000	-	-	/	/	-	
22	โครงการก่อสร้างวางท่อ ลวดระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ ของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ตำบลลำดวน	400,000	-	-	"	"		0.00	400,000	-	-	/	/	-	
23	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กของ บ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลลำดวน	350,000	-	-	"	"		0.00	350,000	-	-	/	/	-	
	รวม	1,591,000						0	1,591,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ						เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อม ค่าติดตั้ง	0		19,800	สำนักปลัด	เม.ย.-ส.ค.67		0.00	19,800	-	-	/	/	-	
2	จัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ แบบแขวนติดผนังขนาด ดอกลำโพงไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว	0		10,000	สำนักปลัด	เม.ย.-ส.ค.67		0.00	10,000	-	-	/	/	-	
3	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0		72,000	สำนักปลัด	เม.ย.-ส.ค.67		0.00	72,000	-	-	/	/	-	
รวมทั้งสิ้น		0	0	101,800				0	101,800						

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ						เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร จำนวน 1 หลัง	3,500	-	-	กองคลัง	เม.ย.-ส.ค.67		3,450.00	50	/	-	-	/	-	

4.3 แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	จัดซื้อเตาเผาขยะไม่โครจำ้ว พายุ	100,000	-	-	งานสาธารณสุข	เม.ย.-ส.ค.67		0.00	100,000	-	-	/	/	-	

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 7 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000	-	-	งานสังคมฯ	เม.ย.-ส.ค.67		0.00	24,000	-	-	/	/	-	

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนลด	โอนเพิ่ม	สถานที่ ดำเนินการ/ หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ตามแผนฯ	การดำเนินการ					เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
							ระยะเวลา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 7 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000	-	-	กองช่าง	เม.ย.-ส.ค.67		0.00	24,000	-	-	/	/	-	