



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัด งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานงบกกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,500,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	14,584,700.00	915,300.00	✓	-	-	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,700,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	4,317,200.00	382,800.00	✓	-	-	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	81,500.00	38,500.00	✓	-	-	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	2,300.00	ต.ค.65-ก.ย.66	-	2,300.00	-	-	✓	
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	265,000.00	พ.ย.65 - ก.พ.66	265,000.00	-	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		20,587,300.00		19,248,400.00	1,338,900.00				

สรุป แผนงานงบกกลาง งานงบกกลาง แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 5 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 4 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	184,610.68	65,389.32	✓	-	-	ผูกพัน9,453.30 บาท
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	3,565.00	16,435.00	✓	-	-	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	20,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	-	20,000.00	-	-	✓	
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	80,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	65,077.00	14,923.00	✓	-	-	
5	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จฯ	10,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	-	10,000.00	-	-	✓	
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ	100,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	-	100,000.00	-	-	✓	
7	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	-	10,000.00	-	-	✓	
8	ค่าธรรมเนียมศาล	5,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	-	5,000.00	-	-	✓	
9	ค่าธรรมเนียมในการสอบเขต/รังวัดที่ดิน/ออก นสล.	20,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	13,485.00	6,515.00	✓	-	-	
10	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา	5,000.00	ธ.ค.-65	2,000.00	3,000.00	✓	-	-	
11	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	192,616.00	7,384.00	✓	-	-	
12	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน สู่การ พัฒนาท้องถิ่น	100,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	-	100,000.00	-	-	✓	
13	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	58,527.00	1,473.00	✓	-	-	
14	ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66	10,000.00	-	✓	-	-	
15	อำเภอกะสัง	20,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 65	20,000.00	-	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		910,000.00		549,880.68	360,119.32				

สรุป แผนงานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 15 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 9 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 6 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

1.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง	5,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65	432.00	4,568.00	✓	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	5,000.00		432.00	4,568.00				

สรุป แผนงานบริหารทั่วไป งานสถิติและวิชาการ แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 1 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 0 โครงการ

1.3 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65	195,207.95	154,792.05	✓	-	-	ผูกพัน 45,160.70.-
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65	-	3,000.00	-	-	✓	
3	และนอกราชอาณาจักร	70,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65	49,000.00	21,000.00	✓	-	-	
4	ค่าลงทะเบียนในโครงการฝึกอบรม	170,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65	112,256.00	57,744.00	✓	-	-	
5	และภาษีป้าย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ	10,000.00	พ.ย.65-เม.ย.66	9,792.00	208.00	✓	-	-	
6	และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00	พ.ย.65-เม.ย.66	10,932.00	9,068.00	✓	-	-	
7	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	พ.ย.65-เม.ย.66	6,030.00	3,970.00	✓	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	633,000.00		383,217.95	249,782.05				

สรุป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 7 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 6 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ

1.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66	-	15,000.00	-	-	✓	
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66	-	10,000.00	-	-	✓	
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลลำดวน	20,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	18,300.00	1,700.00	✓	-	-	
4	โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000.00	พ.ค. - -ส.ค.66	29,875.00	125.00	✓	-	-	
5	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลประจำปี	20,000.00	ธ.ค.65. - -ม.ค..66	18,864.00	1,136.00	✓	-	-	
6	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66	33,450.00	26,550.00	✓	-	-	
7	ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66	-	20,000.00	-	-	✓	
8	โครงการต่อเติมโรงจอดรถฯ	145,500.00	พ.ย.65-ก.ย.66	145,500.00	-	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		320,500.00		245,989.00	74,511.00				

สรุป แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 8 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 5 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 3 โครงการ

1.5 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000.00	ต.ค.65-ต.ค.66	-	5,000.00	-	-	✓	
2	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	ต.ค.65-ต.ค.66	3,342.00	6,658.00	✓	-	-	
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	25,000.00	ต.ค.65-ต.ค.66	5,416.00	19,584.00	✓	-	-	
4	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	48,000.00	ต.ค.65-ต.ค.66	30,000.00	18,000.00	✓	-	-	
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	ต.ค.65-ต.ค.66	2,520.00	7,480.00	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		98,000.00		41,278.00	56,722.00				

สรุป แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 5 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 4 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ

1.5.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	-	5,000.00	-	-	✓	
2	ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,556,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	1,545,600.00	10,400.00	✓	-	-	
3	ค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	192,000.00	28,000.00	✓	-	-	
4	ค่าใช้จ่ายเงินสมทบประกันสังคม	88,600.00	ต.ค.65-ก.ย.66	78,192.00	10,408.00	✓	-	-	
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	38,430.00	ต.ค.65-ก.ย.66	12,702.00	25,728.00	✓	-	-	
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	20,700.00	ต.ค.65-ก.ย.66	9,425.00	13,000.00	✓	-	-	
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	27,600.00	ต.ค.65-ก.ย.66	5,800.00	21,800.00	✓	-	-	
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	13,800.00	ต.ค.65-ก.ย.66	8,410.00	11,600.00	✓	-	-	
9	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	30,000.00	เม.ย.65-ส.ค.66	912.00	29,088.00	✓	-	-	
10	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000.00	เม.ย.65-ส.ค.66	-	40,000.00	-	-	✓	
11	ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท	117,300.00	เม.ย.65-ส.ค.66	114,444.00	2,856.00	✓	-	-	
12	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเจา	206,091.00	ต.ค.65-ก.ย.66	206,091.00	-	✓	-	-	
13	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง	245,019.00	ต.ค.65-ก.ย.66	245,019.00	-	✓	-	-	
14	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	20,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	3,900.00	16,100.00	✓	-	-	
15	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	ม.ค.-66	99,308.00	692.00	✓	-	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
16	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน แซวประตู	310,800.00	ต.ค.65-ก.ย.66	334,152.00	15,687.00	✓	-	-	
17	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน โนนสว่าง	399,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	431,664.00	24,651.00	✓	-	-	
18	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน	781,200.00	ต.ค.65-ก.ย.66	767,694.00	20,086.00	✓	-	-	
19	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน ลำตวน	890,400.00	ต.ค.65-ก.ย.66	884,302.00	21,912.00	✓	-	-	
20	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน แสงผืนกระเจา	579,400.00	ต.ค.65-ก.ย.66	553,630.00	27,390.00	✓	-	-	
21	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน หนองพลวง	823,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	839,122.00	1,826.00	✓	-	-	
22	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดแซวประตู	154,350.00	ต.ค.65-ก.ย.66	164,619.00	20,916.00	✓	-	-	
23	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองพลวง	174,930.00	ต.ค.65-ก.ย.66	202,908.00	11,952.00	✓	-	-	
24	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดลำตวน	246,960.00	ต.ค.65-ก.ย.66	221,130.00	25,830.00	✓	-	-	
25	อุดหนุนสำหรับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดแซวประตู	12,900.00	เม.ย.66-ก.ย.66	6,570.00	6,570.00	✓	-	-	
26	อุดหนุนสำหรับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	14,620.00	เม.ย.66-ก.ย.66	5,694.00	9,198.00	✓	-	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
27	อุดหนุนสำหรับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	20,640.00	เม.ย.66-ก.ย.66	9,636.00	11,388.00	✓	-	-	
28	อุดหนุนสำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขวประดู่	9,000.00	เม.ย.66-ก.ย.66	4,875.00	4,125.00	✓	-	-	
29	อุดหนุนสำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	10,200.00	เม.ย.66-ก.ย.66	4,225.00	5,975.00	✓	-	-	
30	อุดหนุนสำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	14,400.00	เม.ย.66-ก.ย.66	7,150.00	7,250.00	✓	-	-	
31	อุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขวประดู่	51,000.00	เม.ย.66-ก.ย.66	39,882.00	11,118.00	✓	-	-	
32	อุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	57,800.00	เม.ย.66-ก.ย.66	52,020.00	5,780.00	✓	-	-	
33	อุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	81,600.00	เม.ย.66-ก.ย.66	71,094.00	10,506.00	✓	-	-	
34	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กวัดเขวประดู่	12,000.00	เม.ย.66-ก.ย.66	3,000.00	9,000.00	✓	-	-	
35	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	13,600.00	เม.ย..65-ส.ค..66	2,600.00	11,000.00	✓	-	-	
36	อุดหนุนสำหรับค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	19,200.00	เม.ย.65-ส.ค.66	4,400.00	14,800.00	✓	-	-	
37	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขวประดู่	6,000.00	เม.ย.65-ส.ค.66	4,350.00	4,350.00	✓	-	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
38	อุดหนุนสำหรับค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง	6,800.00	เม.ย.65-ส.ค.66	3,770.00	6,090.00	✓	-	-	
39	อุดหนุนสำหรับสำหรับค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน	9,600.00	เม.ย.65-ส.ค.66	6,380.00	7,540.00	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		7,427,940.00		7,146,670.00	509,612.00				

สรุป แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 39 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 37 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 2 โครงการ

1.6 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	10,000.00	ต.ค.65-ต.ค.66	4,192.00	5,808.00	✓	-	-	
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000.00	ต.ค.65-ต.ค.66	3,000.00	7,000.00	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		20,000.00		7,192.00	12,808.00				

1.6.1 แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	27,291.49	22,708.51	✓	-	-	
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	20,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	-	20,000.00	-	-	✓	
3	ค่าคงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	-	10,000.00	-	-	✓	
4	ค่าใช้จ่ายคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิต	30,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	25,182.00	4,818.00	✓	-	-	
5	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	20,000.00	มิ.ย.-66	4,875.00	15,125.00	✓	-	-	
6	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อใน พื้นที่ตำบลลำดวน	230,000.00	พ.ค.65-ก.ย.66	216,945.00	13,055.00	✓	-	-	
7	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	90,000.00	ม.ค.-ก.ย.66	99,300.00	700.00	✓	-	-	
8	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66	22,347.43	7,652.57	✓	-	-	
9	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระสังโครงการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอ กระสัง	20,000.00	มี.ค.-ก.ค.66	20,000.00	-	✓	-	-	
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านงานสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๑๘	360,000.00	ม.ค.-ก.ย.66	360,000.00	-	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		860,000.00		775,940.92	94,059.08				

สรุป แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 9 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 7 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 2 โครงการ

1.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500.00	พ.ย.65.-ก.ย.66	-	2,500.00	-	-	✓	
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	25,000.00	พ.ย.65.-ก.ย.66	5,792.00	14,208.00	✓	-	-	
3	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	15,000.00	พ.ย.65.-ก.ย.66	10,800.00	4,200.00	✓	-	-	
4	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง	20,000.00	พ.ย.65.-ก.ย.66	20,000.00	-	✓	-	-	
5	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000.00	พ.ย.65.-ก.ย.66	10,000.00	-	✓	-	-	
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน	50,000.00	พ.ย.65.-ก.ย.66	30,000.00	20,000.00	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		122,500.00		76,592.00	40,908.00				

สรุป แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 6 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 5 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ

1.8 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66	51,610.05	18,145.20	✓	-	-	บาท)
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง	300,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66	300,000.00	-	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		345,000.00		351,610.05	18,145.20				

สรุป แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 2 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 2 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 0 โครงการ

1.9 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	20,000.00	ม.ค.-มิ.ย..66	14,550.00	5,450.00	✓	-	-	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว	20,000.00	ม.ค.-มิ.ย..66	-	20,000.00	-	-	✓	
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	20,000.00	เม.ย.-ส.ค..66	19,620.00	380.00	✓	-	-	
4	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	20,000.00	เม.ย.-ส.ค..66	10,800.00	9,200.00	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		80,000.00		44,970.00	35,030.00				

สรุป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 4 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 3 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ

1.9 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ	50,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	30,000.00	50,000.00	✓	-	-	
2	โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	20,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66	-	20,000.00	-	-	✓	
3	โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญา	30,000.00	มิ.ย.65-ก.ย.66	19,900.00	100.00	✓	-	-	
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	-	3,000.00	-	-	✓	
5	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	20,000.00	ธ.ค.65	17,800.00	2,200.00	✓	-	-	
6	โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ	30,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66	29,900.00	100.00	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		153,000.00	-	97,600.00	75,400.00				

สรุป แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร/งานสิ่งแวดล้อมฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 6 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 4 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติด	250,000.00	พ.ค..65-ก.ย.66	-	250,000.00	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		250,000.00		-	250,000.00				

สรุป แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 1 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 0 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ

2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการเข้าร่วมจัดวันไหว้ผู้เฒ่าผู้แก่ของดีเมือง	50,000.00	ธ.ค..65-ก.พ.66	45,975.00	4,025.00	✓	-	-	
2	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	50,000.00	ส.ค.-66	27,550.00	15,450.00	✓	-	-	
3	โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี	30,000.00	พ.ย.-65	30,000.00	-	✓	-	-	
4	โครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาพนม	10,000.00	มี.ค.-ก.ค..66	-	10,000.00	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		140,000.00		103,525.00	29,475.00				

สรุป แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 4 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 3 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ราชอาณาจักร	20,000.00	พ.ย.65.-ก.ย..66	9,256.00	10,744.00	✓	-	-	
2	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	70,000.00	พ.ย.65.-ก.ย..66	49,200.00	20,800.00	✓	-	-	
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00	พ.ย.65.-ก.ย..66	89,620.00	110,380.00	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		290,000.00		148,076.00	141,924.00				

สรุป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 3 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 3 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 0 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	487,000.00	พ.ย.65-ก.ย.66	446,000.00	41,000.00	✓	-	-	
2	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินขุดข้างทาง) ของบ้านลำดวน หมู่ที่ 1 ตำบลลำดวน	399,000.00	ม.ค. -มี.ค..66	398,000.00	1,000.00	✓	-	-	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านลำดวน หมู่ที่ 1 ตำบลลำดวน	251,000.00	เม.ย. -มี.ค..66	250,000.00	1,000.00	✓	-	-	
4	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อลอดระบายน้ำของบ้านแสงพัน หมู่ที่ 2 ตำบลลำดวน	286,000.00	ม.ค. -มี.ค..66	285,000.00	1,000.00	✓	-	-	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกของ บ้านแสงพัน หมู่ที่ 2 ตำบลลำตวน	173,000.00	ม.ค. -มี.ค..66	172,000.00	1,000.00	✓	-	-	
6	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลลำตวน	498,000.00	พ.ย.65. -ม.ค..66	495,000.00	3,000.00	✓	-	-	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านยาง ตำบลลำตวน	477,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	475,000.00	2,000.00	✓	-	-	
8	โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุก รอบหนอง กระนัง ของบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลลำตวน	395,000.00	"	394,000.00	1,000.00	✓	-	-	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้าน แซว หมู่ที่ 6 ตำบลลำตวน	398,000.00	พ.ย.65-ม.ค.66	396,000.00	2,000.00	✓	-	-	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลลำตวน	398,000.00	ม.ค.-มี.ค..66	396,000.00	2,000.00	✓	-	-	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้าน กระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลลำตวน	397,000.00	พ.ย.65-ม.ค.66	395,000.00	2,000.00	✓	-	-	
12	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกของ บ้านหินโคน หมู่ที่ 10 ตำบลลำตวน	204,000.00	พ.ย.65-ม.ค.66	203,000.00	1,000.00	✓	-	-	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหินโคน หมู่ที่ 10 ตำบลลำตวน	145,000.00	พ.ย.65-ม.ค.66	144,000.00	1,000.00	✓	-	-	
14	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ของ บ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำตวน	104,000.00	ธ.ค.65.-ก.พ.66	-	104,000.00	-	-	✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
15	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ของบ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำตวน	47,000.00	เม.ย.--มิ.ย.66	46,000.00	1,000.00	✓	-	-	
16	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 ตำบลลำตวน	398,000.00	พ.ย.65.-ม..ค.66	-	398,000.00	-	-	✓	
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบรางยูมีฝาปิด) ของบ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลลำตวน	46,000.00	พ.ย.65.-ม..ค.66	44,500.00	1,500.00	✓	-	-	
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบรางยูมีฝาปิด) ของบ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลลำตวน	352,000.00	พ.ย.65.-ม..ค.66	351,000.00	1,000.00	✓	-	-	
19	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านตาเหือง หมู่ที่ 14 ตำบลลำตวน	400,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	398,000.00	2,000.00	✓	-	-	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านแซ่เสา หมู่ที่ 15 ตำบลลำตวน	154,000.00	พ.ย.65.-ม.ค.66	154,000.00	-	✓	-	-	
21	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ของบ้านหนองแซ่เสา หมู่ที่ 15 ตำบลลำตวน	234,000.00	พ.ย.65-ม.ค.66	216,000.00	18,000.00	✓	-	-	
22	โครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพักของบ้านลำตวนใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลลำตวน	405,000.00	พ.ย.65-ม.ค.66	397,000.00	8,000.00	-	-	✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
23	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ตำบลลำดวน	202,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	197,000.00	5,000.00	-	-	✓	
24	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ตำบลลำดวน	197,000.00	พ.ย.65-ม.ค.66	196,000.00	1,000.00	-	-	✓	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของศรีสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลลำดวน	34,000.00	พ.ย.65-ม.ค.66	33,700.00	300.00	-	-	✓	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลลำดวน	91,000.00	เม.ย.-มิ.ย.66	-	1,000.00	-	-	✓	ผูกพัน90,000 บาท)
27	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลลำดวน	80,000.00	เม.ย.-มิ.ย.66	79,000.00	1,000.00	✓	-	-	
28	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ของบ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลลำดวน	184,000.00	เม.ย.-มิ.ย.66	-	184,000.00	-	-	✓	
29	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.ปูแอสฟัลท์ติก ภายในบริเวณ อบต.ลำดวน	481,000.00	เม.ย.-มิ.ย.66	-	140,000.00	-	-	✓	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในบริเวณ อบต.ลำดวน	93,000.00	เม.ย.-มิ.ย.66	-	1,000.00	-	-	✓	ผูกพัน92,000 บาท)
31	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ของบ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลลำดวน	434,000.00	เม.ย.-มิ.ย.66	432,000.00	2,000.00	-	-	✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตาม แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
32	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ของ บ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวน	174,000.00	เม.ย.-มิ.ย.66	172,000.00	2,000.00	-	-	✓	
33	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านตาเหือง หมู่ที่ 14 ตำบลลำดวน	248,000.00	มิ.ย.-ส.ค.66	247,000.00	1,000.00	-	-	✓	ผูกพัน247,000 บาท)
34	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน	301,000.00	มิ.ย.-ส.ค.66	300,000.00	1,000.00	✓	-	-	
35	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลลำดวน	215,000.00	มิ.ย.-ส.ค.66	213,000.00	2,000.00	✓	-	-	
36	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านหนองกุ่ม หมู่ที่ 12 จำนวน 2 ช่วง ตำบล ลำดวน	434,000.00	มิ.ย.-ส.ค.66	433,500.00	500.00	✓	-	-	
37	โครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายเขตท่อจ่าย ประปา ของ บ้านบุ หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวน	202,000.00	มิ.ย.-ส.ค.66	192,000.00	10,000.00	✓	-	-	
38	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.66	90,000.00	10,000.00	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		10,118,000.00		8,640,700.00	954,300.00				

สรุป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 132 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 38 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 94 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

4.1 แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาตามแผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	58,500.00	500.00	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น		59,000.00		58,500.00	500.00				

สรุป แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล) แผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 1 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ ไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 0 โครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะกว้างเกินไป ทำให้การพัฒนาไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
2. ในการพัฒนาท้องถิ่น ควรมองภาพรวมตามความจำเป็นทั้งตำบล ที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาของปีนั้น ๆ อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการ เพื่อช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณเพื่อเพิ่ม ลดหรือตั้งรายการใหม่
 2. การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมของสภาพพื้นที่ เพื่อลดปัญหาเวลาลงพื้นที่ดำเนินการแล้วไม่สามารถดำเนินการได้
 3. บางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลา จึงต้องมีการการกันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ
 4. ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่เสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ โดยประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ซึ่งมีหลายภาคส่วนประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการและพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
- กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น